



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N° 223 / 07 del 12/12/2019

Oggetto: “(K) INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006 - CIG 7743489146” - Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d’atto della minore spesa di € 5 789,36

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 773 del 17/12/2018, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori: “INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3 CUP G15J18000060006 CIG 7743489146”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 13/09/2018, è stato assunto l’impegno di spesa di €. 279.000,00 del Q.E dell’intervento sui fondi di cui ai seguenti conti finanziari:
 1. Cap. 50I207.0030 anno 2018 per € 55.700,00;
 2. Cap. 50I207.0031 anno 2018 per € 28.000,00;
 3. Cap. 50I207.0106 anno 2019 per € 195.300,00;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 470 del 20/03/2019 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva e la presa d'atto con efficacia da parte del RUP dell'appalto per i lavori “INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3 CUP G15J18000060006 CIG 7743489146”, all’O.E. Crea.Mi. S.r.l. per l’importo contrattuale di € 134.939,84 oltre agli oneri di sicurezza di € 4.994,10 e l’I.V.A.;
- con successiva determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 604/19 del 08/04/2019 si è provveduto alla rettifica di quanto approvato con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 470 del 20/03/2019, con l’indicazione dell’esatto importo degli oneri della sicurezza, che per

mero errore materiale sono stati indicati come pari a € 4.994,10 anzichè pari ad € 4.944,10;

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 938 del 13/06/2019 è stato approvato il QE n. 4 di assestamento con minore spesa di € 57 167,26 e contestualmente l'affidamento diretto dell'incarico esterno di Direttore Operativo Impianti all'Ing. Marcello Vecchio;
- con Determinazione Dirigenziale N° 306 / 19 del 20/02/2019 con cui è stato disposto:
 1. di cancellare l'impegno 4463/2018 cap. 50I207/0031 – U.2.02.01.09.001 di € 28.000,00, procedendo con successivo atto al rifinanziamento a carico della competenza di bilancio 2019 a seguito delle necessarie modifiche in occasione della prima variazione di bilancio proponendo la copertura con risorse disponibili sul cap. 57I207 art 15;
 2. di cancellare gli impegni n. 4462/2018 e 840/2019 disponendone la reiscrizione sul bilancio 2019 al cap 50I207 art. 30 per la parte spesa e l'accertamento n. 1573/2018 disponendone la reiscrizione al cap. 50I135 art. 001.

Dato atto che la spesa di 28.000,00 è finanziata con parte della somma di 42.603,20 accertata al conto finanziario E.4.02.01.02.001, cap.50I136.0001 anno 2019 (acc.680/2019).

Vista la variazione n.1 del 15/04/2019 del Commissario prefettizio avente ad oggetto PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 EX ART. 175 D.LGS 267/2000 E S.M.I.

Considerato che il finanziamento avviene con i seguenti fondi:

- Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Capitolo 50I207, articolo 0030, anno 2019, impegno 2518/19 per € 190.830,86;
- Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Capitolo 50I207, articolo 0031, anno 2019, impegno 3580/19 per € 28.000,00.

Preso atto che:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 24/05/2019 con numero di repertorio 50326, reg. app. n. 6/2019 con l'importo contrattuale paria a un importo contrattuale al netto dell'IVA di € 139.883,94 di cui € 134.939,84 per lavori, ed € 4.944,10 per oneri di sicurezza;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1044 del 04/07/2019 è avvenuta l'approvazione della variante in corso d'opera autorizzata dal RUP ai sensi della lett. c) del c. 1 e c. 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 e c. c., l'approvazione del Q.E. n. 5 con minor spesa per € 3.001,88 e la concessione della proroga di 20 giorni all'appaltatore;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1043 del 04/07/2019 è avvenuta l'approvazione della proroga pari a giorni 7 all'appaltatore.

Visti:

- Il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 30/07/2019, il Conto Finale dei Lavori redatto in data 25/09/2019 ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto redatto in data 01/10/2019, firmati senza riserve dall'Appaltatore e allegati come parte integrante della presente determinazione;
- la polizza fidejussoria offerta quale garanzia per svincolo rata a saldo al sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. allegata al presente atto;

Considerato che:

- l'art. 4 del *“Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture”* approvato con delibera di G.C.n. 714 del 29/11/2018, prevede che l'incentivo sia calcolato sull'importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza e aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per opere, lavori, servizi e forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia;

- l'importo dei lavori posto a base del calcolo dell'incentivo è pari all'importo di € 203 233,52 di cui € 199 734,52 per lavori al lordo del ribasso del 29,60% ed € 3 499,00 per oneri di sicurezza a seguito della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi delle lettera c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- come previsto dal Regolamento, il RUP ha proceduto alla stesura della proposta di riparto dell'incentivo allegata alla presente da cui si evince al par. 3 “*Costituzione e accantonamento del fondo*” l'importo totale lordo dei lavori incentivati e il corrispondente tetto dell'incentivo conteggiato in ragione della percentuale massima del 2%;
- la scheda di riparto determina l'importo totale dell'incentivo assegnato (al netto delle detrazioni per attività non svolte dal personale interno all'ente e al lordo di oneri riflessi, IRAP e fondo per l'acquisto di beni e strumentazioni) pari ad € 4 064,66 (= € 3 251,73 + € 812,93) disponibile alla voce “*Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivo per funzioni tecniche*” del quadro economico finale allegato alla presente determinazione;

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di reggenza del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio al dirigente a tempo indeterminato Arch. Mara Latini in atti P.G. 104480/2019 così come modificato dal Decreto sindacale in atti P.G. 107329/2019;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC e il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1, del 15 aprile 2019, con la quale veniva approvata la prima variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 relativa alla “seconda variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.”
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25 luglio 2019, di Assestamento generale del Bilancio di previsione 2019, con la quale è stato applicato avanzo di amministrazione disponibile per Euro 564.419,00, accantonato per Euro 102.494,43, vincolato per Euro 200.000,00 e destinato alle spese in conto capitale per complessivi euro 1.405.845,00;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2019 relativa alla “quarta variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.”

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori, redatti dalla Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta l'importo netto dei lavori oltre oneri per la sicurezza per un totale di € 144 111,91 = I.V.A. esclusa;
2. di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 2 acconti per € 140 763,20 al netto di IVA e per lordi € 152 269,30, così costituiti:
 - SAL 01, di cui il Certificato di Pagamento 01, è pari a € 46 997,25 al netto di I.V.A. 10%, per lordi € 51 696,98;
 - SAL 02, di cui i Certificati di Pagamento:
 1. CP02a pari a € 50 928,80 al netto di I.V.A. 10% e lordi € 56 021,68,
 2. CP02b pari a € 42 837,15 al netto di I.V.A. 4% e lordi € 44 550,64,
 per un totale di € 93 765,95 al netto di I.V.A., per lordi € 100 572,32;
 pertanto risulta a suo credito l'importo netto di € 3 348,71 , oltre I.V.A., pari a lordi € 3 599,95, così costituiti:
 - lavori edili/impiantistici e sicurezza, imponibile = € 1.954,72, IVA 10% = € 195,47, TOTALE = € 2 150,19;
 - opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, imponibile = € 1 394,00, IVA 4% = € 55,76, TOTALE = € 1 449,76.
3. di approvare l'allegato Q.E. FINALE redatto dall'Ufficio Manutenzione Fabbricati e Arredo Urbano in complessivi € 213 041,50;
4. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi € 190.165,94 così ripartiti:
 - € 46 997,25 Lavori inerenti sal nr. 1 (oneri della sicurezza compresi);
 - € 4 699,73 i.v.a lavori 10%;
 - € 93 765,95 Lavori inerenti sal nr. 2 (oneri della sicurezza compresi);
 - € 6 806,37 i.v.a lavori 10% e 4% (come già specificato all'interno del precedente punto 2);
 - € 36 700,00 IVA 22% compresa per acquisizione di arredi ed attrezzature alla ditta Belloni e Longhi srl;
 - € 417,85, primo acconto della voce "*Spese per allacciamenti e utenze*" di cui il QE

- Finale, per fornitura e posa di contatore gas nell'alloggio di via Ponte Vecchio 28/A alla ditta LD Reti srl;
- € 553,79, secondo acconto della voce “*Spese per allacciamenti e utenze*” di cui il QE Finale, per fornitura gas negli alloggi in oggetto alla ditta A2A Energia S.p.A.;
 - € 225,00 tassa appalti.
5. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, che risultano ancora nelle disponibilità del Quadro Economico € 22.875,56 così ripartiti:
- € 3 348,71 Lavori inerenti sal finale (compresi gli oneri della sicurezza);
 - € 251,23 i.v.a lavori al conto finale 10% e 4% (come già specificato all'interno del precedente punto 2);
 - € 9 885,90, per spese tecniche per la progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i. e per l'accatastamento degli alloggi al geom. Matteo Cicchinè;
 - € 1 929,84, per spese tecniche per la redazione della Legge 10/91 e degli Attestati di Prestazione Energetica all'ing. Marcello Vecchio;
 - € 1 951,66, per spese tecniche per la Direzione Operativa Impianti all'ing. Marcello Vecchio;
 - € 1.443,56 a saldo della voce “*Spese per allacciamenti e utenze*” di cui il QE Finale, per l'attivazione e fornitura gas agli alloggi oggetto di appalto (residuo già impegnato da liquidare);
 - € 4 064,66 per il fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle ritenute a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
6. di effettuare la minore spesa di € 5.789,36 ai seguenti conti finanziari:
- Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Cap 50I207.0030 imp. 2518 esercizio 2019 per € - 4.253,41;
 - Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Cap 50I207.0031 imp. 3580 esercizio 2019 per € - 1.535,95;
7. di dare atto che la spesa complessiva (come da Q.E. FINALE allegato e parte integrante), ascende ad € 213. 041,50, finanziato con il conto finanziario U.2.02.01.09.001 e i seguenti capitoli:
- cap. 50I207.0030 esercizio 2019 per € 186.577,45 impegno 2518/19;
 - cap. 50I207.0031 esercizio 2019 per € 26.464,05 impegno 3580/19.
8. di dare atto che con separato provvedimento si procederà con la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale approvato con delibera di G.C. n. 714 del 29/11/2018 e alla presa d'atto dell'eventuale ulteriore minore spesa.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
14	MINOR SPESA	U.2.02.01.09.001-50I207.0030	2019	- 4.253,41
14	MINOR SPESA	U.2.02.01.09.001-	2019	- 1.535,95

		501207.0031		
--	--	-------------	--	--

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente il 17/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE PER OPERE O LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ART. 113
del D.LGS.50/2016**

(ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale approvato con delibera di G.C n° 714 del 29/11/2018)

1. Oggetto dell'intervento:

**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO
STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI
VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006 - CIG 7743489146**

2. Dati dell'appalto:

2.1	Estremi degli atti amministrativi di approvazione del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera:	Del. di G.C. n°	773	del	17/12/2018
		Det. Dir. n°	1044	del	04/07/2019
		Det. Dir. n°	1043	del	04/07/2019
2.2	Tempo contrattuale (comprensivo delle perizie di variante e delle proroghe motivate)			gg	128
2.3	Tempo effettivo di esecuzione delle opere			gg	120

3. Costituzione e accantonamento del fondo:

3.1	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza:	196 620,00 €	art.4 c.5	2,00%	3 932,40 €
	Importo lordo della perizia di variante e oneri per la sicurezza	6 613,52 €	art.4 c.5	2,00%	132,27 €
	Importo lordo della perizia di variante e oneri per la sicurezza	- €	art.4 c.5	2,00%	- €
	Lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia:	- €	art.4 c.5	2,00%	- €
	IMPORTO LAVORI TOTALE INCENTIVATO	203 233,52 €	art.4 c.5	2,00%	4 064,66 €
3.2	DESTINAZIONE DEL FONDO				
	Quota incentivo (80%) da destinare al personale		art. 2 c.1a	80%	3 251,73€
	Quota incentivo (20%) da destinare all'acquisto di beni e strumentazioni		art. 2 c. 1b	20%	812,93€

4. Ammontare dell'incentivo:

4.1	CAUSE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO	art.4 c.8	no	
	a) multidisciplinarietà del progetto	art.4 c.8a	no	
	b) accertamenti e indagini	art.4 c.8b	no	
	c) soluzioni tecnico progettuali	art.4 c.8c	no	
	d) progettazione per stralci	art.4 c.8d	no	
4.2	e) modelli di realizzazione complessi	art.4 c.8e	no	
	DECURTAZIONI PER INCREMENTO DEI TEMPI E DEI COSTI DELL'APPALTO	art.6	si	- €
	Incremento dei tempi e costi non attribuibili al personale interno	art. 6	no	
	Modifiche contrattuali di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/16	art. 6	si	
	Incremento di tempo	art. 6 c.3	0,00%	
	incremento di costo	art. 6 c.3	3,36%	
4.30	QUOTA LORDA INCENTIVO CONTEGGIATO (al netto delle detrazioni di cui all'art.6)			3 042,81€
4.31	A dedurre oneri riflessi a carico del Comune pari a 23,80%			- 584,97€
4.32	QUOTA NETTA INCENTIVO CONTAGGIATO (al netto degli oneri riflessi)			2 457,84 €
4.33	IRAP (8,50% della quota netta incentivo di cui al punto 4.32)			208,92€
4.34	IMPORTO COMPLESSIVO (4.30+4.33)			3 251,73€
4.4	PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'			100,00%
4.51	QUOTA LORDA INCENTIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (al netto delle detrazioni di cui all'art.6)		96,40%	2 933,27€
4.52	A dedurre oneri riflessi a carico del Comune pari a 23,80%			- 563,91€
4.53	QUOTA NETTA INCENTIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (al netto degli oneri riflessi)			2 369,36 €
4.54	IRAP (8,50% della quota netta incentivo di cui al punto 4.53)			201,40€
4.55	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO SU PERCENTUALE ATTIVITA' (4.51+4.54)			3 134,67€

5. Ripartizione dell'incentivo (secondo ALLEGATO2 del regolamento)

INCENTIVO CONTEGGIATO ATTIVITA' INERENTI IL RUP			40%	983,14€
PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'			100,00%	983,14€
a) Responsabile del Procedimento:	62,00%	0,00%	62,00%	609,55
Abelli Luigi	100,00%			609,55
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL RUP	100%			609,55
b) Attività tecnica e amministrativa di programmazione della spesa per investimenti	8,00%	0,00%	8,00%	78,65
b1) Attività tecnica	50,00%			39,33
Abelli Luigi	50,00%			19,66
Ferrari Luigi	50,00%			19,66
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
b2) Attività amministrativa	50,00%			39,33
Casorati Nicoletta	50,00%			19,66
Ambrosetti Laura	50,00%			19,66
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO PROGRAMMAZIONE SPESA	100%			78,65
c) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione):	10,00%	0,00%	10,00%	98,31
Sora Adriano	100,00%			98,31
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO VERIFICA PROGETTI PREDISPOSIZIONE	100%			98,31
d) Controllo delle procedure di bando:	15,00%	0,00%	15,00%	147,47
Bianchi Alberto	50,00%			73,74
Spallarossa Paola	25,00%			36,87
Carboni Alessandra	25,00%			36,87
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CONTROLLO PROCEDURE DI BANDO	100%			147,47
e) Esecuzione dei contratti pubblici (attività tecnica e amministrativa di supporto al RUP):	5,00%	0,00%	5,00%	49,16
b1) Attività tecnica	80,00%			39,33
Garavani Sara	50,00%			19,66
Pavesi Ombretta	50,00%			19,66
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
b2) Attività amministrativa	20,00%			9,83
Bassi Claudio	50,00%			4,92
Arpesella Elena	50,00%			4,92
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ESECUZIONE CONTRATTI	100%			49,16
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ATTIVITA' INERENTI IL RUP				983,14€

**INCENTIVO CONTEGGIATO ATTIVITA' INERENTI IL DIRETTORE LAVORI
PERCENTUALE DI ACCONTO/SALDO SULLE ATTIVITA'**

**60% 1 474,71€
100,00% 1 474,71€**

a) Direttore Lavori:	60,00%	0,00%	60,00%	884,82
Garavani Sara	100,00%			884,82
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL DIRETTORE LAVORI	100%			884,82

b) Contabilità lavori - Ispettore di cantiere:	10,00%	0,00%	10,00%	147,47
Pavesi Ombretta	100,00%			147,47
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ISPETTORE DI CANTIERE	100%			147,47

c) Assistente alla DL - Direttore Operativo:	12,00%	0,00%	12,00%	176,96
Pavesi Ombretta	100,00%			176,96
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO DIRETTORE OPERATIVO	100%			176,96

d) Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione:	6,00%	0,00%	6,00%	88,48
incarico esterno	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CSE	0%			0,00

e) Attività tecniche di supporto alla DL:	4,00%	0,00%	4,00%	58,99
Pavesi Ombretta	100,00%			58,99
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO CSE	100%			58,99

f) Collaudo tecnico amministrativo o CRE:	8,00%	0,00%	8,00%	117,98
Abelli Luigi	100,00%			117,98
----	0,00%			0,00
----	0,00%			0,00
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	100%			117,98

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO ATTIVITA' INERENTI IL DL 1 386,22€

TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO 100,00% 0,00% 100,00% 2 369,36 €

01/10/19

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ing. Pier Benedetto Mezzapelle)

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AL SETTORE LL.PP.

Destinatari incentivo Settore LL.PP./Manutenzione	Importo netto incentivo (€)	Oneri Riflessi (€)	Importo lordo incentivo (€)
INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006 - CIG 7743489146 - SALDO	(A)	(B)	(A+B)
Abelli Luigi	747,18	177,83	925,01
Ambrosetti Laura	19,66	4,68	24,34
Antozio Luigi	-	-	-
Arpesella Elena	4,92	1,17	6,09
Bassi Claudio	4,92	1,17	6,09
Bertolotti Giovanni	-	-	-
Bianchi Alberto	73,74	17,55	91,28
Bordonali Simonetta	-	-	-
Canevari Silvia	-	-	-
Cangelosi Paolo	-	-	-
Carboni Alessandra	36,87	8,77	45,64
Casorati Nicoletta	19,66	4,68	24,34
Conti Francesco	-	-	-
Dellavalle Alice	-	-	-
Doria Davide	-	-	-
Federico Davide	-	-	-
Ferrari Luigi	19,66	4,68	24,34
Garavani Sara	904,49	215,27	1 119,75
Garlaschelli Olga	-	-	-
Iaconianni Matteo	-	-	-
Mastantuono Marisa	-	-	-
Padovani Fabio	-	-	-
Pavesi Ombretta	403,09	95,93	499,02
Pellegrino Rosario	-	-	-
Pozzuto Incoronata	-	-	-
Prina Vittorio	-	-	-
Re Jakelin	-	-	-
Segagni Matteo	-	-	-
Sora Adriano	98,31	23,40	121,71
Spadafora Battista	-	-	-
Spallarossa Paola	36,87	8,77	45,64
Vittori Michele	-	-	-
TOTALE INCENTIVO ASSEGNATO AL SETTORE LL.PP.	2 369,36	563,91	2 933,27

01/10/19

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ing. Pier Benedetto Mezzapelle)

**COMUNE DI PAVIA**

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO**QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE
DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3
- (COD. INT. POP173) - CUP G15J18000060006

Progetto esecutivo redatto da :	geom. Matteo Cicchinè - Tromello - (PV)
Finanziamento dell'opera:	C. fin. U.2.02.01.09.001, Cap. 501207. 0030, imp.2518/19; C. fin. U.2.02.01.09.001, Cap.501207. 0031, imp. 3580/19 .
Ammontare dell'intervento:	Euro 213.041,51

Voci di spesa	Q.E. N. 5			VARIAZIONI			Q.E. FINALE		
	TOTALE APPALTO			TOTALE APPALTO			TOTALE APPALTO		
Fonte finanziaria	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE
A) Importo lavori edili/impiantistici	97 708,53	258,89	97 967,42	2 358,44	262,05	2 620,49	100 066,97	520,94	100 587,91
B) Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	33 617,20	6 207,90	39 825,10	-3 156,46	-350,72	-3 507,18	30 460,74	5 857,18	36 317,92
C) Lavori di eliminazione barriere architettoniche	44 249,40	17 692,60	61 942,00	797,78	88,64	886,42	45 047,18	17 781,24	62 828,42
IMPORTO TOTALE LAVORI	175 575,12	24 159,40	199 734,52	-0,24	-0,03	-0,27	175 574,88	24 159,37	199 734,25
Ribasso d'asta (29,6%) - voce A) + B)	-38 872,42	-1 914,17	-40 786,59	236,21	26,25	262,46	-38 636,20	-1 887,92	-40 524,13
Ribasso d'asta (29,6%) - voce C)	-13 097,82	-5 237,01	-18 334,83	-236,14	-26,24	-262,38	-13 333,96	-5 263,25	-18 597,21
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	123 604,88	17 008,22	140 613,10	-0,17	-0,02	-0,19	123 604,71	17 008,20	140 612,91
ONERI PER SICUREZZA non soggetti a ribasso	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00
IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	127 103,88	17 008,22	144 112,10	-0,17	-0,02	-0,19	127 103,71	17 008,20	144 111,91
TOTALE OPERE DA APPALTARE	127 103,88	17 008,22	144 112,10	-0,17	-0,02	-0,19	127 103,71	17 008,20	144 111,91
SOMME A DISPOSIZIONE									
I.V.A. LAVORI - 10%	9 595,23	455,26	10 050,49	-56,18	-6,24	-62,41	9 539,05	449,02	9 988,08
I.V.A. LAVORI - 4% (eliminazione barriere architettoniche)	1 246,06	498,22	1 744,28	22,47	2,50	24,97	1 268,53	500,72	1 769,25
Spese Tecniche Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa	9 885,90	0,00	9 885,90	0,00	0,00	0,00	9 885,90	0,00	9 885,90
Spese Tecniche Legge 10/1991+APE IVA compresa	1 929,84	0,00	1 929,84	0,00	0,00	0,00	1 929,84	0,00	1 929,84
Spese tecniche per direttore operativo impianti (IVA compresa)	1 701,97	249,69	1 951,66	0,00	-0,01	-0,01	1 701,97	249,68	1 951,65
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 in ragione del 2,0% max	0,00	4 064,66	4 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,66	4 064,66
Spese di acquisizione arredi e attrezzature (IVA 22% compresa)	37 219,78	5 228,23	42 448,01	-4 219,52	-1 528,47	-5 748,01	33 000,26	3 699,74	36 700,00
Spese per allacciamenti utenze	2 148,20	267,00	2 415,20	0,00	0,00	0,00	2 148,20	267,00	2 415,20
Imprevisti (max 5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventuali modifiche del contratto ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 (max 20% +IVA)	0,00	3,71	3,71	0,00	-3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00
Tassa appalti	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63 726,98	10 991,78	74 718,76	-4 253,24	-1 535,93	-5 789,17	59 473,74	9 455,83	68 929,58
TOTALE INTERVENTO	190 830,86	28 000,00	218 830,86	-4 253,41	-1 535,95	-5 789,36	186 577,45	26 464,05	213 041,50

Precedente Q.E. approvato con Determina Dirigenziale 144/2019 del 04/07/2019
Pavia, li 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luigi Abelli)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Mara Latini)



**COMUNE DI PAVIA - U.T.C. - LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE**

pag. 1




COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: Interventi di attuazione della DGR n. 6079 del 20/12/2016 - Tipologia B: adeguamento strutturale di unità abitative destinate all'accoglienza e alla protezione di donne vittime di violenza


COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Pavia, 25/09/2019

IL TECNICO
Ing. Garavani Sara



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SAL 1 (SpCat 1) SICUREZZA (SbCat 3)							
1 / 1 S11	Quadro elettrico di cantiere dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2 / 2 S05	Recinzione provvisoria modulare prefabbricata di cantiere con altezza non inferiore a m 2,00, completa di accessi pedonale/carrabile con chiusura adeguata, posta in opera per tutto ... a fine lavori, la pulizia dell'area ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione metallica prefabbricata per delimitazione area di cantiere per lo stoccaggio di attrezzature, materiali, manufatti, ecc.		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	18,50	333,00
3 / 3 S05	Recinzione provvisoria modulare prefabbricata di cantiere con altezza non inferiore a m 2,00, completa di accessi pedonale/carrabile con chiusura adeguata, posta in opera per tutto ... a fine lavori, la pulizia dell'area ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione metallica prefabbricata per delimitazione area di cantiere per lo stoccaggio di attrezzature, materiali, manufatti, ecc.		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	18,50	333,00
4 / 4 S11	Quadro elettrico di cantiere dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	SAL 2 (SpCat 2)							
5 / 5 S11	Quadro elettrico di cantiere dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
6 / 6 S11	Quadro elettrico di cantiere dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	500,00	1'000,00
	CONTO FINALE (SpCat 3)							
7 / 7 S05	Recinzione provvisoria modulare prefabbricata di cantiere con altezza non inferiore a m 2,00, completa di accessi pedonale/carrabile con chiusura adeguata, posta in opera per tutto ... a fine lavori, la pulizia dell'area ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione metallica prefabbricata per delimitazione area di cantiere per lo stoccaggio di attrezzature, materiali, manufatti, ecc.		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	18,50	333,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'499,00
	A RIPORTARE							3'499,00



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	SAL 1	1'666,00
002	SAL 2	1'500,00
003	CONTO FINALE	333,00
Totale SUPER CATEGORIE euro		3'499,00
<p>Pavia, 25/09/2019</p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Ing. Garavani Sara </p> <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Abelli </p> <p style="text-align: center;"> Il Coordinatore Geom. Matteo Cicchinè </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pavia</p>  <p>Iscrizione Albo N. 4273</p> <p>Geometra Cicchinè Matteo</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Matteo Cicchinè</i></p>		
A RIPORTARE		



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO

Relazione sul Conto Finale Certificato di Regolare Esecuzione

- OGGETTO:** INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006”
- IMPRESA:** Impresa CREA.MI SRL , con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 08287360963
- CONTRATTO:** stipulato in data 24/05/19 reg. app. n. 6/2019, n. rep. 50326.
- DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI:** 90 giorni naturali e consecutivi, a meno di sospensioni e/o proroghe motivate.

Pavia, 01 ottobre 2019

Progetto esecutivo: con Determinazione Dirigenziale N° 180 / 07 del 23/10/2018 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva (oltre che del ruolo di Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione ed aggiornamento catastale), al geom. Matteo Cicchinè di Tromello (PV), che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 774 del 17/12/2018, per un importo di € 279.000,00 di cui al seguente Q.E n. 3;

Voci di spesa Fonte finanziaria	TOTALE APPALTO		
	ATS	COMUNE	TOTALE
Importo lavori edili/impiantistici	141 957,92	13 017,98	154 975,90
Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	33 617,20	3 082,80	36 700,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	175 575,12	16 100,78	191 675,90
ONERI PER SICUREZZA	4 528,81	415,29	4 944,10
IMPORTO CONTRATTUALE	180 103,93	16 516,07	196 620,00
TOTALE OPERE DA APPALTARE	180 103,93	16 516,07	196 620,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. LAVORI - 10%	18 010,39	1 651,61	19 662,00
Spese Tecniche Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa	9 885,90	0,00	9 885,90
Spese Tecniche Legge 10/1991+APE IVA compresa	1 929,84	0,00	1 929,84
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 in ragione del 2,0% max	0,00	3 932,40	3 932,40
Spese di acquisizione arredi e attrezzature (IVA 22% compresa)	37 219,78	5 228,23	42 448,01
Spese per allacciamenti utenze	2 148,20	197,00	2 345,20
Imprevisti (max 5%)	1 701,97	249,69	1 951,66
Tassa appalti	0,00	225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70 896,08	11 483,92	82 380,01
TOTALE INTERVENTO	251 000,00	28 000,00	279 000,00

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it

Varianti o modifiche al contratto: nel corso dei lavori è stata redatta, in data 04/07/2019, una modifica al contratto approvata con Determinazione Dirigenziale N° 1044 / 19 del 04/07/2019, che non ha modificato l'importo complessivo pari a € 218.830,86 = di cui al seguente Q.E. n. 5:

Voci di spesa	Q.E. N. 5		
	TOTALE APPALTO		
Fonte finanziaria	ATS	COMUNE	TOTALE
A) Importo lavori edili/impiantistici	97 708,53	258,89	97 967,42
B) Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	33 617,20	6 207,90	39 825,10
C) Lavori di eliminazione barriere architettoniche	44 249,40	17 692,60	61 942,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	175 575,12	24 159,40	199 734,52
Ribasso d'asta (29,6%) - voce A) + B)	-38 872,42	-1 914,17	-40 786,59
Ribasso d'asta (29,6%) - voce C)	-13 097,82	-5 237,01	-18 334,83
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	123 604,88	17 008,22	140 613,10
ONERI PER SICUREZZA non soggetti a ribasso	3 499,00	0,00	3 499,00
IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	127 103,88	17 008,22	144 112,10
TOTALE OPERE DA APPALTARE	127 103,88	17 008,22	144 112,10
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. LAVORI - 10%	9 595,23	455,26	10 050,49
I.V.A. LAVORI - 4% (eliminazione barriere architettoniche)	1 246,06	498,22	1 744,28
Spese Tecniche Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa	9 885,90	0,00	9 885,90
Spese Tecniche Legge 10/1991+APE IVA compresa	1 929,84	0,00	1 929,84
Spese tecniche per direttore operativo impianti (IVA compresa)	1 701,97	249,69	1 951,66
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 in ragione del 2,0% max	0,00	4 064,66	4 064,66
Spese di acquisizione arredi e attrezzature (IVA 22% compresa)	37 219,78	5 228,23	42 448,01
Spese per allacciamenti utenze	2 148,20	267,00	2 415,20
Imprevisti (max 5%)	0,00	0,00	0,00
Eventuali modifiche del contratto ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 (max 20% +IVA)	0,00	3,71	3,71
Tassa appalti	0,00	225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63 726,98	10 991,78	74 718,76
TOTALE INTERVENTO	190 830,86	28 000,00	218 830,86

Finanziamento: il finanziamento del suddetto progetto è avvenuto con sui fondi di cui:

- Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Capitolo 50I207, articolo 0030, anno 2019, impegno 2518/19 per € 193.832,74;
- Conto finanziario U.2.02.01.09.001, Capitolo 50I207, articolo 0031, anno 2019, impegno 3580/19 per € 28.000,00.

Assuntore dei Lavori: con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 470 del 20/03/2019 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva e la presa d'atto con efficacia da parte del RUP in oggetto, all'O.E. CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 08287360963, per l'importo contrattuale di € 134.939,84 oltre agli oneri di sicurezza di € 4.994,10 e l'I.V.A e con successiva determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 604/19 del 08/04/2019 si è provveduto alla rettifica di quanto approvato con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 470 del 20/03/2019, con l'indicazione dell'esatto importo degli oneri della sicurezza, che per mero errore materiale sono stati indicati come pari a € 4.994,10 anziché pari ad € 4.944,10;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it

Contratto: il contratto principale è stato stipulato in data 24/05/19 reg. app. n. 6/2019, n. rep. 50326. L'importo contrattuale è risultato di € 134.939,84 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 4.944,10 e I.V.A.

Cauzione: come risulta dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 la società appaltatrice ha costituito la garanzia fideiussoria acquisita agli atti della pratica mediante polizza fideiussoria n. IM 000004731 dell'importo di € 21.933,81 rilasciata in data 03/04/2019 da CITY INSURANCE S.A. Tale cauzione è ridotta del 50% rispetto all'importo calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto le parti hanno dichiarato che la Società appaltatrice è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo decreto legislativo ed è ulteriormente ridotta del 20%, calcolato sull'importo risultante dalla riduzione precedente, per il possesso di certificazione ISO 14001:2015.

Descrizione lavori: Gli alloggi oggetto di intervento sono 5, essi sono stati individuati nell'ambito del patrimonio edilizio abitativo non assegnabile. La destinazione d'uso prevalente dei fabbricati è residenziale e precisamente trattasi di alloggi ERP comunali con annessi servizi. Tale destinazione ha favorito l'individuazione di 5 appartamenti che rientrano nella disponibilità del patrimonio ERP del comune di Pavia e la cui ubicazione ben si addice alle funzioni che il Bando Regionale prevede. Sono 5 unità abitative con un taglio diversificato, rispettivamente di 3 e 5,5 vani con superfici che variano dai 46 ,00 mq degli alloggi in via Ponte Vecchio fino a 74 ,00 mq degli alloggi in P.le Crosione ;

Alloggi in P.le Crosione

Gli alloggi sono all'interno di edifici in linea e sono posti rispettivamente al piano terzo e piano secondo. I locali accessori (cantine/ripostigli) sono ubicati nel piano interrato di ciascun fabbricato.

In fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla tematica dell'accessibilità degli spazi per le persone con ridotte capacità motorie e/o con disabilità, in particolare:

- si è riscontrato che gli alloggi in P.le Crosione sono dotati di un ascensore a servizio di ciascun fabbricato, che per motivi tecnici non serve direttamente il piano di accesso a ciascun appartamento, ma si ferma ai piani ammezzati. Pertanto si sta valutando la possibilità di realizzare un servoscala per permettere l'accesso a persone con ridotte capacità motorie (in carrozzina) agli alloggi interessati. Sulla base di rilievi effettuati da tecnici specializzati, si è riscontrato che il servoscala con piattaforma per carrozzina risulta di difficile installazione per le ridotte dimensioni dei vani scala, essendo edifici anni '50.

- Si prevede la formazione di nuovi servizi igienici dotati di spazi e superfici adeguate all'accessibilità di un portatore di Handicap con problematiche di deambulazione, si prevede pertanto la sostituzione completa di tutti i sanitari secondo la normativa vigente per persone con ridotte capacità motorie.

Tutti gli alloggi saranno interessati da un intervento di risanamento volto alla ristrutturazione edilizia dell'unità abitativa, con il rifacimento dei sottofondi dei pavimenti, la realizzazione di nuovi massetti, nuovi pavimenti, saranno trattate le pareti con prodotti antimuffa e verranno revisionati gli intonaci; contestualmente gli impianti, idrico sanitario, del gas ed elettrico saranno rifatti a norma di legge con la posa di una nuova caldaia autonoma con caratteristiche prestazionali nel rispetto della normativa vigente.

Si prevede la sostituzione di tutti i serramenti esistenti con nuovi monoblocchi a taglio termico per il raggiungimento dell'obiettivo previsto nel bando di incrementare la prestazione energetica di ogni singolo alloggio oggetto di recupero.

Tutti e tre gli appartamenti saranno dotati di nuove pavimentazioni idonee e i vari ambienti saranno tinteggiati.

Alloggi in via Ponte Vecchio

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it



Gli alloggi sono all'interno di una corte comune a ballatoio e sono posti rispettivamente al piano terra e piano primo; i locali accessori (cantine/ripostigli) sono ubicati nel sottotetto l'altezza utile interna dei vani è di mt. 1,50.

In fase di progettazione è stata posta particolare attenzione alla tematica dell'accessibilità degli spazi per le persone con ridotte capacità motorie e/o con disabilità, in particolare:

- si è riscontrato che l'alloggio al primo piano è accessibile attraverso l'utilizzo di una scala esterna di ridotte dimensioni. Si rileva pertanto la necessità di sostituire il montascale esistente non più funzionale perché tecnologicamente obsoleto, con un nuovo montascale e a poltroncina per permettere l'accesso all'appartamento anche a persone con ridotte capacità motorie;

- Si prevede la formazione di nuovi servizi igienici dotati di spazi e superfici adeguate alla fruibilità di un portatore di Handicap con problematiche di deambulazione, si prevede pertanto la sostituzione completa di tutti i sanitari secondo la normativa vigente per persone con ridotte capacità motorie.

Tutti e due gli alloggi saranno interessati da un intervento di risanamento volto alla ristrutturazione edilizia dell'unità abitativa, con il rifacimento dei sottofondi dei pavimenti, la realizzazione di nuovi massetti, nuovi pavimenti, saranno trattate le pareti con prodotti antimuffa e verranno revisionati gli intonaci; contestualmente gli impianti, idrico sanitario, del gas ed elettrico saranno rifatti a norma di legge con la posa di una nuova caldaia autonoma con caratteristiche prestazionali nel rispetto della normativa vigente.

Tutti e due gli appartamenti saranno dotati di nuove pavimentazioni idonee i vari ambienti saranno tinteggiati.

Somma impegnata: in definitiva, la somma complessiva impegnata dal Servizio Finanziario del Comune di Pavia per i lavori di cui alla presente relazione, risulta essere di € 144 112,10 = (importo contrattuale + importo netto modifica al contratto), oltre ad € 74 718,76 = (per somme a disposizione) per complessivi € 218 830,86.

Consegna lavori: Nelle more della firma del contratto d'appalto, i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale redatto in data 01/04/2019.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, giusto il disposto di cui all'art. 30 parte prima del Capitolato Speciale d'Appalto, 90 giorni intesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (avvenuta in data 30/06/2019).

Sospensioni e Proroghe: nel corso di esperimento dell'appalto sono state disposte:

- sospensione del RUP nr 1 il 10/05/2019 e ripresa nr 1 il 13/05/2019 per verifiche in merito alla documentazione amministrativa e sulla sicurezza presentata dalle imprese Idroedil S.r.l. e G.N.C. SRL, al fine della loro legittimazione a presenziare in cantiere;
- sospensione del DL nr 1 il 30/05/2019 e ripresa nr 1 il 07/06/2019, per l'interferenza con le lavorazioni di ripasso e sistemazione della copertura e delle lattonerie relative al fabbricato sito in via Ponte Vecchio 28/A, effettuate dalla ditta manutentrice per l'Amministrazione, che impediscono lo svolgimento regolare attività di cantiere

Nel corso di esperimento dell'appalto sono state concesse nr. 2 proroghe:

- la prima, con Determinazione Dirigenziale N° 1044 / 19 del 04/07/2019, di durata pari a 20 giorni;
- la seconda, con Determinazione Dirigenziale N° 1043 / 19 del 04/07/2019, di durata pari a 7 giorni.

In totale sono stati concessi 38 giorni di proroga.

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/07/2019, come accertato con verbale redatto in pari data e comunque in tempo utile rispetto ai termine contrattuale.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia: in corso di esecuzione dell'Appalto sono state eseguite lavorazioni in economia per un ammontare, al netto del ribasso d'asta, di € 1'294,21 (per lordi € 1'838,36).

Lavori a misura: in corso di esecuzione dell'Appalto sono state eseguite lavorazioni a misura per un ammontare, al netto del ribasso d'asta, di € 139'318,71 (per lordi € 197'895,89).

Anticipazioni: non sono state corrisposte anticipazioni all'appaltatore.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni contingenti impartite all'atto pratico dalla D.L. Le minime variazioni sono state contenute entro la facoltà discrezionale della D.L.

Certificati d'acconto: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 2 certificati d'acconto in particolare:

- in data 14/06/2019 per l'importo complessivo di € 46'997,25 = I.V.A. 10 % esclusa (vedi il Certificato di Pagamento nr. 1);
- in data 29/07/2019 per l'importo complessivo di € 50'928,80 = I.V.A. 10 % esclusa(vedi il Certificato di Pagamento nr. 2a);
- in data 29/07/2019 per l'importo complessivo di € 42'837,15 = I.V.A. 4 % esclusa(vedi il Certificato di Pagamento nr. 2b).

Per un totale di: 140'763,20.

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 25/09/2019 ed importa complessivamente:

Per lavori a misura	€ 197'895,89
Per lavori in economia	€ 1'838,36
Totale lavori	€ 199'734,25
A dedurre ribasso del 24,88%da applicare su € 199'734,25	- € 59'121,34
Oneri per la Sicurezza	€ 3'499,00
Totale netto dei lavori	€ 144'111,91
A dedurre anticipazione certificati d'acconto emessi (I.V.A. esclusa)	
Certificato di acconto n. 1 del 14/06/2019	- € 46'997,25
Certificato di acconto n. 2a del 29/07/2019	- € 50'928,80
Certificato di acconto n. 2b del 29/07/2019	- € 42'837,15
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 3'348,72

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserva alcuna.

Infortunati in corso dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazioni operai: l'Impresa ha assicurato i propri operai presso:

- INAIL – codice ditta 19286870 Pat. INAIL 2183222243 con sede in MILANO Via SABAUDIA 3 Tel 02.62586596 e fax 02.65798515;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it

- INPS – numero di posizione 4979683602 con sede in MILANO Via SILVA 38 Tel 02.480871 e fax 02.87099784;
- CASSA EDILE DI MILANO – numero posizione 33763 con sede in MILANO Via S. LUCA 6 Tel 02.584961 e fax 02.58496302.

Nel corso delle lavorazioni, ed in particolare prima dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa attraverso modulo DURC.

Avviso ai creditori (c.d. Avvisi ad Opponendum): non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum poiché, durante le lavorazioni, non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati recati danni di sorta alle medesime.

Cessioni di crediti dell'Impresa: per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti, comunque non è pervenuta all'Ufficio, da parte dell'Impresa o di terzi, alcuna comunicazione in proposito.

Pignoramento crediti presso terzi: non è stata necessario il pignoramento crediti presso terzi.

Direzione dei Lavori: i lavori di cui alla presente relazione sono stati diretti dall'Ing. Sara Garavani.

Documentazione a corredo dei lavori: l'impresa appaltatrice ha provveduto a consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione a corredo dei lavori eseguiti, in particolare:

1. Dichiarazione di Conformità e Scheda tecnica degli infissi in pvc installati presso gli immobili di P.le Crosione 2, P. 2 e P. 3, P.le Crosione 18 P. 3;
2. Dichiarazione di Conformità degli impianti elettrici;
3. Dichiarazione di Conformità degli impianti di riscaldamento;
4. Dichiarazione di Conformità delle caldaie a condensazione e dei piani cottura;
5. Documentazione delle caldaie: libretto di impianto e scheda tecnica.
6. Dichiarazione di Conformità degli impianti idro – sanitari;
7. Scheda tecnica del sottofondo isolante impiegato presso gli immobili di via P.te Vecchio;
8. Certificato di collaudo e libretto di uso e manutenzione dei servoscala installati in P.le Crosione 2, P. 2 e P. 3, P.le Crosione 18 P. 3;
9. Certificato di collaudo del montascale installato in via P.te Vecchio.

NB: i documenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 sono relativi a tutti gli immobili oggetto di intervento.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In data 01/10/2019 si sono ritrovati i Sigg.ri:

- **Ing. Emilio Rovagnati** – Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice;
- **Ing. Sara Garavani** – Direttore dei Lavori per incarico della Stazione Appaltante.

Con la scorta degli elaborati di progetto e degli atti costituenti la contabilità dell'opera si sono effettuati diversi riscontri sulle lavorazioni eseguite e si è constatato che sono state realizzate in conformità delle prescrizioni contrattuali, quindi del progetto dell'opera, salvo le minime variazioni contenute entro la facoltà discrezionale accordata alla D.L. in forza del disposto di cui all'art. 149 della Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it



Sono state verificate diverse misure fra quelle contabilizzate riscontrandole corrispondenti a quelle riportate sul registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni degli elaborati progettuali e di variante, salvo lievi modifiche rientranti nelle facoltà discrezionale della D.L., e che essi sono stati eseguiti correttamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo netto dei lavori è contenuto in quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque in tempo utile rispetto al termine ultimo previsto in sede contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione dei propri operai;
- che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili di proprietà di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L. durante il corso dei lavori stessi;
- che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza opporvi riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa CREA.MI SRL , con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 08287360963, in base al contratto stipulato in data 11/01/2018 con numero di repertorio 50241, reg. app. n. 1/2018., **sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue (I.V.A. esclusa):**

Ammontare del conto finale	€ 144'111,91
A dedurre anticipazione certificati d'acconto emessi (I.V.A. esclusa)	
Certificato di acconto n. 1 del 14/06/2019	- € 46'997,25
Certificato di acconto n. 2a del 29/07/2019	- € 50'928,80
Certificato di acconto n. 2b del 29/07/2019	- € 42'837,15
<hr/> Resta il credito netto dell'Impresa (diconsi Euro Tremilatrecentoquarantotto/72)	€ 3'348,72

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e fatte salve rettifiche revisionali di legge.

Pavia, 01/10/2019


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Sara Garavani)



L'IMPRESA
(CREA. MI. SRL)
crea. MI. SRL



Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luigi Abelli)





Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it



COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
 Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
 P. IVA 00296180185



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 107 D.Lgs 50/2016; Linee Guida ANAC "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto") ai sensi dell'art. 12 Decreto 7 marzo 2018 n. 49 e s.m.i.)

- OGGETTO:** INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 -
 TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA'
 ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI
 DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) -
 CUP G15J18000060006"
- IMPRESA:** Impresa CREA.MI SRL , con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano Cod.
 Fisc. e Part. IVA 08287360963
- CONTRATTO:** stipulato in data 24/05/19 reg. app. n. 6/2019, n. rep. 50326.
- DURATA** 90 giorni naturali e consecutivi, a meno di sospensioni e/o proroghe
CONTRATTUALE motivate.
DEI LAVORI:

Voci di spesa	Q.E. N. 5		
	TOTALE APPALTO		
Fonte finanziaria	ATS	COMUNE	TOTALE
A) Importo lavori edili/impiantistici	97 708,53	258,89	97 967,42
B) Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	33 617,20	6 207,90	39 825,10
C) Lavori di eliminazione barriere architettoniche	44 249,40	17 692,60	61 942,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	175 575,12	24 159,40	199 734,52
Ribasso d'asta (29,6%) - voce A) + B)	-38 872,42	-1 914,17	-40 786,59
Ribasso d'asta (29,6%) - voce C)	-13 097,82	-5 237,01	-18 334,83
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	123 604,88	17 008,22	140 613,10
ONERI PER SICUREZZA non soggetti a ribasso	3 499,00	0,00	3 499,00
IMPORTO LAVORI E SICUREZZA	127 103,88	17 008,22	144 112,10

l'anno 2019 il mese di luglio, il giorno 30 in Pavia,

In seguito a comunicazione data dal sottoscritto Direttore dei Lavori si sono trovati sul luogo i sigg:

Geom. Davide Doria – Facente funzioni del Responsabile del Procedimento e del Servizio Manutenzione;
Dott. Ing. Sara Garavani – Direttore dei Lavori;
Dott. Ing. Emilio Rovagnati – Legale rappresentante della Impresa CREA.MI SRL.

Premesso che:

- In data 01/04/2019 venivano consegnati all'impresa CREA.MI SRL , con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano Cod. Fisc. e Part. IVA 08287360963, i lavori riguardanti l'affidamento in oggetto;
- Il termine contrattuale dei lavori è previsto per il giorno 30/06/2019;
- I Verbali di Sospensione n. 1 e 2 e i relativi Verbali di Ripresa hanno posticipato di complessivi 11 giorni il termine contrattuale dei lavori;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
P. IVA 00296180185

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1044 del 04/07/2019 è avvenuta l'approvazione della variante in corso d'opera autorizzata dal RUP ai sensi della lett. c) del c. 1 e c. 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 e c. c., l'approvazione del Q.E. n. 5 con minor spesa per € 3.001,88 e la concessione della proroga di 20 giorni all'appaltatore;
 - con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1043 del 04/07/2019 è avvenuta l'approvazione della proroga pari a giorni 7 all'appaltatore,
- per un totale complessivo di 38 giorni di proroga e 128 giorni di lavorazioni.

In data odierna 30/07/2019 si sono riuniti il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Sara Garavani, il Geom. Davide Doria, facente funzioni di Responsabile del Procedimento, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pavia e il Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice, Dott. Ing. Emilio Rovagnati,

1. Al termine del sopralluogo il D.L. ha riscontrato che complessivamente le opere previste nel progetto approvato e nel contratto d'appalto sono state regolarmente completate;
2. Resta concordato tra le parti che l'Impresa avrà a disposizione 15 giorni per l'esecuzione di alcune **lavorazioni ed adempimenti documentali di lieve entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/18 e s.m.i**, in particolare:
 - a. Alloggi relativi al LOTTO 1 – siti in p.le Crosione 2, P.2 e P.3:
 - Chiusura dei fori di aerazione erroneamente eseguiti dall'impresa in corrispondenza delle camere;
 - Stuccare la placchetta relativa all'interruttore del corridoio;
 - Completamento delle attività di posa, dell'installazione del servoscala e di consegna della documentazione e certificazioni previste dalla normativa vigente in materia relative all'impianto installato nel vano scala.
 - b. Alloggio relativo al LOTTO 2 – sito in p.le Crosione 18, P.3:
 - Sostituire la piastrella del rivestimento del bagno erroneamente tagliata per l'esecuzione del foro di aerazione – non richiesto dalla DL;
 - Posare le placchette relative alle nr. 3 prese e interruttori del corridoio;
 - Eseguire l'attività di pitturazione delle macchie rimaste in corrispondenza dei plafoni del bagno e della cucina, previa applicazione di materiale isolante;
 - Completamento delle attività di posa, dell'installazione del servoscala e di consegna della documentazione e certificazioni previste dalla normativa vigente in materia relative all'impianto installato nel vano scala;
 - Rifilatura del moncone di ringhiera spostata dal fabbro per la realizzazione del servoscala – attualmente sporgente e pericoloso.
 - c. Alloggi relativi al LOTTO 3 – siti in via Ponte Vecchio 28/A, P.T. e P.1:
 - Chiudere i fori di aerazione e immissione del tubo di scarico della caldaia relativi agli impianti con adeguato supporto sia al Piano terra che al piano primo;
 - Posare il doccino all'interno dei bagno disabili al piano terra;
 - Ritoccare con apposita pittura il cassonetto impiantistico in cartongesso relativo all'alloggio al piano terra;
 - Inviare ad U.T.C. la certificazione relativa alla corretta posa della caldaia a condensazione installata nell'alloggio al piano terra;
 - consegnare ad U.T.C. la documentazione e certificazioni previste dalla normativa vigente in materia relative al montascale installato in corrispondenza della scala di accesso del ballatoio del P.1.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478– email sara.garavani@comune.pv.it



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Scopoli 1 - 27100 Pavia

P. IVA 00296180185

- d. liberare i cortili dalle aree di cantiere eseguite in corrispondenza dei 3 lotti e consegnare la chiavi degli alloggi ad UTC;
- e. Consegnare ad U.T.C. la documentazione tecnica (libretti uso e manutenzione, Dico etc) delle caldaie installate.

Tutto ciò premesso e considerato il Direttore Lavori

CERTIFICA

- a) **che i lavori di cui al contratto in epigrafe sono stati ultimati il giorno 30/07/2019** (e quindi entro il termine contrattuale);
- b) **resta concordato quanto indicato al precedente punto 2.**

e pertanto

Si rimanda la verifica di cui al punto 2 al sopralluogo da eseguirsi a lavori ultimati e comunque **entro e non oltre il 14/08/2019**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49/18 e s.m.i.

Documento redatto duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA APPALTATRICE

(CREA.MI SRL, con sede in Viale Tunisia, 38 20124 Milano)

Cod. Fisc. e P. IVA 08287360963

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Sara Garavani)

Visto: **PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Dorja Davide)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Abelli

Pratica trattata da: ing. Sara Garavani

Servizio Manutenzione – tel. 0382/399478 – email sara.garavani@comune.pv.it



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 223 / 07 del 12/12/2019

Oggetto: “(K) INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006 - CIG 7743489146” - Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d’atto della minore spesa di € 5 789,36

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
14	MINOR SPESA	U.2.02.01.09.001-50I207.0030	2019	- 4.253,41	2518
14	MINOR SPESA	U.2.02.01.09.001-50I207.0031	2019	- 1.535,95	3580

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti