



## COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,  
ESPROPRI, MOBILITA'**

**Ufficio: U.O.I. - INFRASTRUTTURE**

**Determinazione Dirigenziale N° 25 / 07 del 11/03/2020**

**Oggetto: “Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento  
BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso –  
[POP 061] ”.**

**CODICE INTERVENTO POP061 - CUP: G17H15000960004 – CIG.  
69165841AE**

**Approvazione Quadro Economico Finale, Stato Finale dei lavori e Certificato di  
Regolare Esecuzione all’Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Ioio & C.,  
Via delle Industrie 3 - 20884 Sulbiate (MB)**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE**

**Visti:**

- l’art.107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l’art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
- l’art. 102 del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- l’art. 237 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- l’art. 12 del D.M. 07/03/2018, n. 49;
- l’art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
- l’art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
- il Decreto Sindacale del 31 dicembre 2019, prot. gen. n. 119487/2019, di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità all’arch. Mara Latini.

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione

(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022.

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 165 del 20/07/2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 200.000,00=;
- con determinazione Dirigenziale n. 34-07 del 01/03/2017, i lavori sono stati aggiudicati a all'Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Iorio & C., con sede in Via delle Industrie 3 - 20884 Sulbiate (MB), per una spesa complessiva di € 117.475,37= al netto del ribasso d'asta del 25,513%, compresi € 5.000,00= di oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A. 22%;
- in data 12/10/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 50214 racc. n. 86;
- con determinazione dirigenziale n. 14/07 del 06/02/2020, avente ad oggetto: "Gruppo Meta sas/Comune di Pavia. Controversia stragiudiziale. Approvazione accordo transattivo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 50/2016" è stato approvato, ai fini della sottoscrizione, l'accordo transattivo ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 50/2016, al fine di definire la controversia stragiudiziale in corso; l'accordo è stato successivamente sottoscritto dalle parti;
- con determinazione dirigenziale n. 16/07 del 25/02/2020 si è provveduto ad approvare il Quadro Economico n. 3 e ad effettuare una minore spesa pari ad € 51.241,45=
- l'importo dei lavori affidati è stato imputato ai fondi di cui al capitolo 52I207.0010 esercizio 2016.

#### **Considerato che:**

- in data 10/08/2018 è intervenuta l'ultimazione dei lavori, come da certificato redatto in data 14.02.2020, agli atti;
- in data 10/02/2020 è stato redatto dal D.L. lo Stato Finale dei lavori, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, agli atti;
- in data 14/02/2020 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti;
- rispetto all'importo complessivo dell'appalto, sono stati pagati complessivi € 114.394,93= così ripartiti:
  - € 85.990,83 Lavori al netto della penale di € 1.057,32
  - € 18.917,98 IVA lavori 22%
  - € 8.941,11 Accordo transattivo: mancato utile e parziale rimborso spese generali
  - € 225,00 Contributo ANAC
  - € 320,01 Incarichi esterni
- rispetto all'importo complessivo dell'appalto, risultano ancora da pagare complessivi € 2.663,99= così ripartiti:

- € 2.308,80 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016

-€ 355,19 Incarichi esterni

- in data 03/03/2020 è stato redatto il Quadro Economico Finale Q.E. 4;
- la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013;
- non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- nell'adozione del presente provvedimento sono rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali;
- nell'adozione del presente provvedimento è verificata l'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità).

#### **Ritenuto:**

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A) e lo Stato Finale dei Lavori (Allegato B), relativi all'appalto principale, redatti dalla Direzione dei Lavori da cui risulta l'importo netto dei lavori di € 87.048,15= al lordo della penale di € 1.057,32 I.V.A. Esclusa;
- di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati l'anticipazione, n. 1 acconto ed il saldo per un importo complessivo di € 85.990,83= al netto della penale oltre I.V.A. 22%;
- di approvare il Quadro Economico Finale n. 4 redatto dall'ufficio infrastrutture in data 03 marzo 2020;
- di dare atto che la minore spesa di cui al Q.E. FINALE n.4 allegato, derivante dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ascende a complessive € -31.699,63 avendo già effettuato una minore spesa di € -51.241,45 con l'approvazione del quadro economico n. 3 ;
- di effettuare la minore spesa di € -8.308,20= ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 2303/1 bilancio 2018; di effettuare la minore spesa di € 124,80 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1735/1 bilancio 2020; di effettuare la minore spesa di € 23.266,63 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1738/1 bilancio 2020
- di svincolare la polizza fideiussoria n. NB36/00A0667138 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Bergamo – in data 07/07/2017 dell'importo di € 36.447,91= a titolo di garanzia definitiva (agli atti dell'Ufficio Contratti).

## **DETERMINA**

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell'oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A) e lo Stato Finale dei Lavori (Allegato B), relativi all'appalto principale, redatti dalla Direzione dei Lavori da cui risulta l'importo netto dei lavori di € 87.048,15= al lordo della penale di € 1.057,32 I.V.A. Esclusa;
2. di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati l'anticipazione, n. 1 acconto ed il saldo per un importo complessivo di € 85.990,83= al netto della penale oltre I.V.A. 22%;
3. di approvare il Quadro Economico Finale n. 4 redatto dall'ufficio infrastrutture in data 03 marzo 2020;
4. di dare atto che la minore spesa di cui al Q.E. FINALE n.4 allegato, derivante dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ascende a complessive € -31.699,63 avendo già effettuato una minore spesa di € -51.241,45 con l'approvazione del quadro economico n. 3 ;
5. di effettuare la minore spesa di € -8.308,20= ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 2303/1 bilancio 2018; di effettuare la minore spesa di € 124,80 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1735/1 bilancio 2020; di effettuare la minore spesa di € 23.266,63 ai fondi di cui al capitolo 52I207.0104 Imp 1738/1 bilancio 2020
6. di svincolare la polizza fideiussoria n. NB36/00A0667138 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Bergamo – in data 07/07/2017 dell'importo di € 36.447,91= a titolo di garanzia definitiva (agli atti dell'Ufficio Contratti).

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
52	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2018	- 8.308,20
52	FORNASINI ERALDO	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2020	- 124,80
52	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2020	- 23.266,63

### **Il Dirigente Responsabile del Settore**

**Firmato digitalmente il 17/03/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -**



COMUNE DI PAVIA

\*\*\* \*\*

SETTORE 6

**OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP 061]**

## Quadro economico n. 4 finale

PROGETTISTI:

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Matteo Segagni)

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Dott. Ing. Davide Federico)

Il Responsabile del Settore  
(Dott Arch. Mara Latini)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pavia, 03 Marzo 2020

Codice Intervento: **POP 061**



COMUNE DI PAVIA

\*\*\* \*\*

SETTORE 6

Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso <b>Codice Intervento: POP 061</b>	Q.E. n. 4
Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE	Approvato il

--

Ammontare iniziale dell'intervento:	€ 200.000,00=
-------------------------------------	---------------

Voci di spesa	Q.E. n. 3	Variazioni	Q.E. n. 4
LAVORI A BASE DI GARA	151.000,00		
Ribasso di gara del 25,513%	- 38.524,63		
Lavori al netto del ribasso	112.475,37		
Lavori al netto del ribasso da SAL finale		- 33.465,77	79.009,60
Oneri sicurezza	5.000,00	3.038,55	8.038,55
Penale		- 1.057,32	- 1.057,32
<b>Importo da appaltare da QE3</b>	<b>110.146,59</b>		
<b>IMPORTO SAL finale al netto della penale (- € 1.057,32)</b>	<b>-</b>	<b>- 24.155,76</b>	<b>85.990,83</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
I.V.A. lavori e sicurezza 22%	24.232,25	- 5.314,27	18.917,98
Spese tecniche fondo incentivo	3.120,00	- 811,20	2.308,80
Spese tecniche (IVA compresa) per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	800,00	- 124,80	675,20
Pubblicazioni	1.200,00	- 1.200,00	-
tassa appalti	225,00	-	225,00
Premi di attivazione certificati "Merloni" (oggi dlgs 163/06)	93,60	- 93,60	-
Imprevisti (max 10%) - art. 42 c. 3 DPR 207/10	-	-	-
Eventuali modifiche di contratto / varianti (max 50% + IVA + incentivo) - art. 106 comma 7 dlgs 50/16	-	-	-
Accordo transattivo: mancato utile e parziale rimborso spese generali	8.941,11	-	8.941,11
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>38.611,96</b>	<b>- 7.543,87</b>	<b>31.068,10</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>148.758,55</b>	<b>- 31.699,63</b>	<b>117.058,93</b>
<b>MINORE SPESA</b>		<b>31.699,63</b>	



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 25 / 07 del 11/03/2020

**Oggetto: “Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP 061] ”.**

**CODICE INTERVENTO POP061 - CUP: G17H15000960004 – CIG. 69165841AE**

**Approvazione Quadro Economico Finale, Stato Finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione all’Impresa Gruppo Meta Sas di Rossella dello Ioio & C., Via delle Industrie 3 - 20884 Sulbiate (MB)**

### SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E FUNDRAISING

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267 )

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
52	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2018	- 8.308,20	2303
52	FORNASINI ERALDO	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2020	- 124,80	1735
52	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.012 52I207.0104	2020	- 23.266,63	1738

**Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising**