# **COMUNE DI PAVIA**



Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO** 

Ufficio: PROGETTAZIONE E PROGRAMMI COMPLESSI

Determinazione Dirigenziale N° 194 / 07 del 22/08/2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI: RIFACIMENTO COPERTURA [POP053] — CUP G12B17004020004 Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e QE Finale.

#### Premesso che:

- con delibera di G.C. n° 322 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione scuola primaria Carducci: rifacimento copertura" CUP G12B17004020004 per una spesa complessiva di € 602.000,00 di cui di cui € 504.557,57 per lavori, comprensivi di € 143.923,88 per oneri della sicurezza e € 97.442,43 per somme a disposizione;
- con Determina Dirigenziale 149/07 del 09/08/2018 furono aggiudicati i lavori oggetto dell'appalto all'Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L. via Volta, 55 95047 Paternò (CT) per un importo complessivo di € 524.084,80 IVA 10% esclusa;
- con contratto n. rep. 50300 racc. n. 62 del 22/11/2018 registrato al n. IT 17813 del 03/12/2018 l'Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L. via Volta, 55 95047 Paternò (CT) ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione scuola primaria Carducci: rifacimento copertura [POP053]", per l'importo di contratto di €. 403.760,45 al netto del ribasso d'asta del 27,95%, compresi oneri per la sicurezza esclusa I.V.A. 10%;
- con Determina Dirigenziale n° 65/07 del 19/03/2019 è stata approvata la prima perizia di variante che ha portato l'importo contrattuale ad € 446.463,06 di cui € 291.611,18 per lavori e € 154,851,88 per oneri di sicurezza;
- con Determina Dirigenziale n° 129/07 del 06/06/2019 è stata approvata la seconda perizia di variante che ha portato l'importo contrattuale ad € 450.326,99 di cui € 294.240,11 per lavori al netto del ribasso e € 156.086,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

#### Visti:

- il Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto redatti in data 26/07/2019 e in data 20/08/2019, sono stati entrambi firmati senza riserve dall'Appaltatore;
- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;

- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreti sindacali del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 e del 18 giugno 2019 prot. gen. 53926/2019 di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di Contabilità

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

#### Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. Parte II: Piano della performance, piano degli obiettivi e dotazione di personale" nonché i successivi aggiornamenti del PEG;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del primo adeguamento di Programma Triennale 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2019 avente ad oggetto: Assestamento generale di bilancio 2019 ex art. 175 comma 8 D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

#### Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento come da avviso e modulistica allegati;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

- 1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori, redatti dalla Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta l'importo netto dei lavori di € 447.781,12= I.V.A. esclusa;
- 2. di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 3 acconti per complessivi € 445.542,09 = oltre I.V.A. 10 %, pertanto risulta a suo credito l'importo netto di € 2.239,03 =, oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 2.462,93=;
- 3. di approvare l'allegato Q.E. FINALE redatto in data 20/08/2019 dall'Ufficio progettazione e programmi complessi in complessivi € 512.763,64;
- 4. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi € 490.471,30 così ripartiti:
  - o € 445.542,09 Lavori
  - € 44.554,21 i.v.a lavori 10%
  - ∘ € 375,00 tassa appalti
- 5. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, risultano ancora nelle disponibilità del quadro economico € 22.292,34 così ripartiti:
  - € 2.239,03 Lavori inerenti sal finale
  - € 223,90 i.v.a lavori sal Finale 10%
  - ∘ € 11.289,41 ex art. 113 D.Lgs. 50/16
  - ∘ € 8.540,00 incarico di coordinamento alla sicurezza comprensivo di iva
- 6. di dare atto che la minore spesa (come da Q.E. FINALE allegato), ascende a complessive € 89.236,36;
- 7. di effettuare la minore spesa di € 89.236,36 ai fondi di cui:
  - o Cap 29I207 art. 0105 esercizio 2019 imp. 2382 per € 89.236,36

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
CR14	MINORE SPESA	U.2.02.01.09.003/29I2 07.0105	2019	- 89.236,36

## Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente il 23/08/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 -



## **COMUNE DI PAVIA**

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale  $N^{\circ}$  194 / 07 del 22/08/2019

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI: RIFACIMENTO COPERTURA [POP053] — CUP G12B17004020004 Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e QE Finale.

### SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
CR14	MINORE SPESA	U.2.02.01.09.003/29I 207.0105	2019	- 89.236,36	2382

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti