



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'**

Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale N° 56 / 07 del 23/06/2020

**Oggetto: Appalto dei lavori: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO
STADIO FORTUNATI – OPERE DA IDRAULICO [INV 045_3/2017]- CUP
G18E17000060004 - CIG ZE9216D988 - Approvazione Stato finale dei lavori,
Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d'atto della minore spesa
di € 1.220,00 (omnicomprensiva)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. e) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art, 40 dello Statuto Comunale ;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Art. 200 Conto finale dei lavori- Art. 237 Certificato di Regolare Esecuzione art. 102 D.M. 50/2016
- l' art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- il decreto Sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell'Arch. Mara Latini quale dirigente del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni 2020/2021/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge, con

la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021- 2022;

- il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni 2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del 6/0220209, n.27, efficace ai sensi di legge;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/02/2020 “ART. 3, COMMA 4 D. LGS 23/06/2011, n. 118 E S.M.I. – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 E BILANCIO 2020-2022” nella quale, all’allegato 1, è stata accertata la minore spesa di €. 1.000,00, oltre l’IVA al 22%, così per complessivi €. 1.220,00, relativi ai lavori di che trattasi;

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n° 308 / 07 del 27/12/2017:
 - 1.sono stati affidati in via definitiva, tramite affidamento diretto, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del Dlgs 50/16”, i lavori: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO STADIO FORTUNATI – OPERE DA IDRAULICO [INV 045_3/2017]- CUP G18E17000060004 - CIG ZE9216D988 dell’Impresa IDROEDIL DI ROSSIGNOLI ROBERTO, con sede in Via Padania 6/8 – San Genesio ed Uniti (PV) P.IVA 02082020187 - C.F. RSSRRT75A17G388H per l’importo di € 11.803,28 compreso € 1.803,28 per oneri di sicurezza oltre l’I.V.A. 22%;
 - 2.è stata impegnata la somma di € 14.400,00 del Q.E. n. 1 dell’intervento con in fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105 CR 43 bilancio 2019 – impegno n. 2392;
 - 3.è stato approvato il Q.E. n. 1 dell’intervento pari ad € 14.400,00;
- è stato emesso dalla S.A. il verbale di consegna dei lavori in questione in data 23/07/2018
- è stato effettuato un verbale di sospensione dei lavori in data 01/08/2018 in quanto, dopo aver eseguito lo spurgo del cavedio sotto le tribune lato nord, si sono immediatamente verificate forti infiltrazioni di acqua pulita all’interno del cavedio di collegamento tra la centrale termica e gli spogliatoi sotto tribuna lato nord, probabilmente proveniente dalla vicina tombinatura della Roggia Grande;
- è stato successivamente effettuato un verbale di ripresa dei lavori in data 20/06/2019 in quanto si è ritenuto opportuno procedere con i lavori per quanto attiene quelli che non riguardano il cunicolo interrato di collegamento tra la centrale termica e gli spogliatoi sotto-tribuna lato nord, lasciando questi ultimi in sospenso fino alla risoluzione dell’ostruzione e della relativa perdita della tombinatura della Roggia Grande;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 11/07/2019, come accertato con verbale redatto in pari data, in tempo utile rispetto ai termine contrattuale;
- è stato redatto dal Settore 6 il Certificato di Regolare Esecuzione in data 11/07/2019 dal quale si evince che, relativamente ai lavori concordati ed al preventivo n. 218/01 del 13/012/2017, non sono state eseguite le riparazioni degli scarichi presenti nel cunicolo sotto tribuna lato nord, in quanto lo stesso, una volta vuotato dall’acqua presente, si è rapidamente ri-allagato per la perdita della limitrofa tombinatura della roggia ivi presente. I succitati lavori sono stati quantificati in €.1.000,00, somma che non verrà riconosciuta all’impresa;

- deve essere approvato il conto finale dei lavori predisposto dal Settore 6 nel quale vengono indicate in detrazione le lavorazioni relative a “*riparazione dove necessario con sostituzione tratti di tubazioni per ripristinare il corretto funzionamento con lavorazione in spazio confinato sotto tribuna*”, quantificati in €. 1.000,00;
- deve essere approvato il quadro economico finale, dal quale si evince una minore spesa pari ad €. 1.000,00, oltre l’IVA al 22%, così per complessivi €. 1.220,00;
- la proposta di determinazione di cui è caso, approvata dal Responsabile del Procedimento cui essa afferisce, ai fini dell’inserimento nel flusso documentale dell’Ente da parte del Responsabile del servizio, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai sensi di legge e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;
- ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- ai sensi dell’art 183, comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell’art 183, comma 8 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- la presente prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva sarà esigibile.

DETERMINA

1.di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e il Conto Finale dei Lavori, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla Direzione dei Lavori, per le opere di cui trattasi, da cui risulta l’importo netto dei lavori e oneri per la sicurezza per un totale di €10.803,28= I.V.A. 22% esclusa;

2.di dare atto che all’appaltatore è stata liquidata la somma complessiva per € 10.803,28= oltre I.V.A. 22 %, così per complessivi €. 13.180,00 e pertanto non risulta a suo credito alcun importo;

3.di approvare l’allegato Q.E. FINALE redatto in data 12/09/2019 dall’Ufficio Manutenzione Fabbricati e Arredo Urbano in complessivi € 13.180,00;

4.di dare atto, rispetto all’importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi € 13.180,00 così ripartiti:

- €. 9.000,00 per Lavori;

◦€ 1.803,00 per oneri della sicurezza;

◦€ 2.376,72 per I.V.A. al 22%;

di dare atto che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/02/2020 “ART. 3, COMMA 4 D. LGS 23/06/2011, n. 118 E S.M.I. – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 E BILANCIO 2020-2022” ha accertato la minore spesa di € 1.000,00, oltre l’IVA al 22%, così per complessivi € 1.220,00, relativi ai lavori di che trattasi di cui al Conto finanziario U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105 CR 43 residui passivi 2019 – impegno n. 2392;

| CCR | Creditore / Debitore | Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art | Anno di Bilancio | Importo € |
|-----|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 105 | creditori diversi | U.2.02.01.09.016/43I2 07.0105 | 2019 | 13.180,00 |

Il Dirigente Responsabile del Settore