



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N° 70 / 07 del 04/04/2019

Oggetto: COPERTURA VIA LUIGI PORTA (GINNASTICA PAVESE) [COD. INT. INV014] - [CUP: G12H17000060004] - [CIG: 7338084A79] - Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, QE Finale e presa d'atto della minore spesa di € 10 171,72

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 268 / 07 del 01/12/2017 si è provveduto all'affidamento, previa indagine di mercato, dell'incarico di rilievo, restituzione grafica, progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i lavori di copertura Via Luigi Porta (Ginnastica Pavese) [F557] all'Arch. Paola Colosio per € 5 481,60 (contributi cassa compresi - CIG Z04210E5EE), finanziato con i con i fondi di cui al conto finanziario U.1.03.02.11.999/14C315/ONE – imp. 5220 dell'esercizio 2017;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del giorno 28/12/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per un importo di € 64.920,83 = per lavori posti a base d'asta, € 12.671,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA e somme a disposizione, sui fondi di cui al Cap. 14I207.0105 esercizio Finanziario 2018, ed adottato l'atto di impegno di cui all'art. 82 del Regolamento comunale di contabilità;
- con determinazione dirigenziale n. 2412 del 29/12/2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, e con la stessa determinazione dirigenziale, come previsto dalla normativa in merito e dalle linee guide ANAC, è stato approvato di individuare i soggetti tra coloro che avevano richiesto di partecipare alla procedura di indagine di mercato, per l'intervento di "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA LEONARDO DA VINCI – (COD. INT. INV030) CUP: G12B17004930004 CIG: 7337604E5C ", con scadenza il giorno 26 gennaio 2018 ore 12,00, indetta con avviso ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b), 63 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato all'Albo online dell'ente;
- con determinazione dirigenziale n. gen. 1022 del 27/06/2018 si è provveduto alla aggiudicazione con efficacia, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016, dell'appalto dei lavori di "COPERTURA VIA LUIGI PORTA (GINNASTICA PAVESE) [COD. INT. INV014] - CUP: G12H17000060004 CIG: 7338084A79" all'Impresa G.R.M. S.a.s. di Milazzo Roberto, con sede legale in Contrada Gallo o Jaconianni SN 95047 Paternò (CT) per l'importo contrattuale di € 60.613,14, di cui € 12.671,40 per oneri di sicurezza

oltre l'I.V.A. 10% a ribasso del 30,82% sul complesso dell'importo dell'elenco prezzi dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. gen. 1099 del 31/07/2018 si è provveduto ad approvare la rettifica dell'importo contrattuale approvato con determinazione dirigenziale n. gen. 1022 del 27/06/2018 e contestualmente approvando l'importo corretto in € 57 583,63 di cui € 12 671,40 per oneri di sicurezza oltre l'I.V.A. 10%;
- con Determinazione Dirigenziale N° 137 / 07 del 31/07/2018 è stato approvato il quadro economico n. 2 e l'affidamento diretto dell'incarico di supporto al RUP, di controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; Direttore Operativo e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Paola Colosio per un importo di € 5 592,32 (IVA e contributo cassa compresi) (CIG ZCD24782AF)
- con Determinazione Dirigenziale n° gen. 2123 / 18 del 17/12/2018 si è provveduto alla modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, approvazione del Quadro Economico nr. 3 di variante per un importo pari a € 74 530,16 di cui € 18 642,18 per oneri di sicurezza oltre l'I.V.A. 10%, con cui si integrano sia l'importo contrattuale spettante alla Ditta che al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.

Visti:

- il contratto Reg. app. n. 18/2018, con n. rep. 50288 del 13/09/2018 stipulato con la ditta aggiudicataria per l'importo complessivo di € 57 583,63 di cui € 44 912,23 per lavori e € 12 671,40 per oneri di sicurezza = (IVA esclusa);
- il Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto redatti in data 28/12/2018, entrambi firmati senza riserve dall'Appaltatore.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC e il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: "ART. 3, Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021".

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori, redatti dalla Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta l'importo netto dei lavori oltre oneri per la sicurezza per un totale di € 74 530,16 = I.V.A. esclusa;
2. di dare atto che all'appaltatore è stato liquidato n. 1 acconto per € 45 600,00 = oltre I.V.A. 10 %, pertanto risulta a suo credito l'importo netto di € 28 930,16, oltre I.V.A. 10%, pari a lordi € 31 823,18;
3. di dare atto che l'importo per l'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo architettonico, aggiornamento elaborati di progetto e supporto al Rup, viene ricalcolato in € 4.924,33, a seguito di una verifica sul regime fiscale del professionista da cui si è evinto che non è soggetto ad iva;
4. di approvare l'allegato Q.E. FINALE redatto dall'Ufficio Manutenzione Fabbricati e Arredo Urbano in complessivi € 88 828,28;
5. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi € 50 190,00 così ripartiti:
 - € 45.600,00 Lavori inerenti sal nr. 1 (oneri della sicurezza compresi);
 - € 4.560,00 i.v.a lavori 10%;
 - € 30,00 tassa appalti.
6. di dare atto, rispetto all'importo complessivo del progetto, che risultano ancora nelle disponibilità del Quadro Economico € 38 638,28 così ripartiti:
 - € 28.930,16 Lavori inerenti sal finale (compresi gli oneri della sicurezza);
 - € 2.893,02 i.v.a lavori sal Finale 10%;
 - € 4.924,33 per spese tecniche per l'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo architettonico, aggiornamento elaborati di progetto e supporto al Rup, IVA compresa;
 - € 1.890,77 per il fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle ritenute a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

7. di dare atto che la spesa complessiva (come da Q.E. FINALE allegato), ascende ad € 88.828,28, finanziato con i seguenti fondi:
- Conto finanziario U.2.02.01.09.016, cap. 14I207.0105 esercizio 2019 per € 48.810,00, impegno 2389;
 - Conto finanziario U.2.02.01.09.016, cap. 14I207.0105 esercizio 2018 per € 50.190,00, impegno 1041.
8. di effettuare la minore spesa di € 10 171,72 ai fondi di cui:
- Conto finanziario U.2.02.01.09.016, Cap 14I207.0105 imp. 2389 esercizio 2019 per € 10.171,72 .
9. di dare atto che con separato provvedimento si procederà con la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento Comunale approvato con delibera di G.C. n. 714 del 29/11/2018 e alla presa d'atto dell'eventuale ulteriore minore spesa.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
14	MINOR SPESA	U.2.02.01.09.016 14I207.0105	2019	- 10.171,72

Il Dirigente Responsabile del Settore