



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Servizio: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'**  
**Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI**

**Determinazione Dirigenziale N° 169 / 07 del 07/09/2020**

**Oggetto: APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]”**

**Cod. CIG Z9D1CB006F, cod. CUP G14H16000920004”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e QE finale con presa d'atto della minore spesa.**

Visti:

- l'art. 107 comma 3 lett. b), e 109 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 183,191 e 192 del d.lgs 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 12 e 14 comma 1 lettera e) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- l'ar. 205 commi (1-6) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- l'art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
- l'art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
- l'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- l'art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
- il Decreto Sindacale del 8 Luglio 2020 prot. gen. n. 56293/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità all'Arch. Mara Latini.fino al 07/07/2023

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n. 4, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex art. 175

D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2021-2022;

il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni 2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del 06/02/2020, Verb di Giunta n.27, efficace ai sensi di legge.

Premesso che:

- con deliberazione Delibera di G.C. n. 258 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16]” CUP H16000920004, con una spesa complessiva di € 50.000,00 (iva compresa);
- Determinazione Dirigenziale N° 65 / 07 del 28/03/2017 sono stati aggiudicati alla ditta di che trattasi i lavori manutenzione straordinaria del tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16], EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152, con un ribasso offerto pari al 27,89% per un importo complessivo contrattuale di € 22.419,00, oltre € 7.760,00 per oneri di Sicurezza e IVA;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 258/07 del 24/11/2017 è stata approvata la Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 lett. c) comma 1 del D.lgs 50/2016 e il Q.E modificativo n. 3 rimodulato e confermando l'importo complessivo di € 50.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese) finanziato con I fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 Capitolo 32I207.0104 esercizio finanziario 2017 imp 2366
- in data 21/6/2019 il direttore dei lavori ha redatto i documenti contabili per un importo complessivo di € 34.047,44 +iva al 22% (oneri della sicurezza compresi) ed il Certificato di regolare esecuzione da cui risulta un credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa);
- l'impresa EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152 ha firmato il Certificato di regolare esecuzione senza riserva alcuna;

Considerato che:

- il direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto, di € 34.047,44 (di cui € 26.387,44 per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa);
- è stato redatto il Q.E. finale dell'opera per complessivi € 42.437,87 di cui € 34.047,44 per lavori ed € 8.390,44 per somme a disposizione. Q.E. Finale allegato come parte integrante del presente atto da cui risulta la minore spesa di € 7.562,13;
- la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013;

- non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- nell'adozione del presente provvedimento sono rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali;
- nell'adozione del presente provvedimento è verificata l'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità).

Ritenuto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione, qui allegato quale parte integrante del presente atto, dal quale risulta l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto, di € 34.047,44 (di cui € 26.387,44 per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa), firmato senza riserve dall'impresa;
- di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 1 acconti per complessivi € 41.376,91 (iva al 22%compresa);
- che dalle risultanze del CRE risulta a suo credito all'impresa di € 160,97 IVA al 22% compresa, da liquidarsi con successiva disposizione;
- di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento “APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]” Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004 , affidati all'Impresa EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152 da cui risulta una spesa complessiva € 42.437,87 con una minore spesa di € 7.562,13 sui fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082

## **DETERMINA**

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell'oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1. il Certificato di Regolare Esecuzione, qui allegato quale parte integrante del presente atto, dal quale risulta l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto, di € 34.047,44 (di cui € 26.387,44 per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa), firmato senza riserve dall'impresa;
2. di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 1 acconti per complessivi € 41.376,91 (iva al 22%compresa)
3. di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento “APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]” Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004 , affidati all'Impresa EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152 da cui risulta una spesa complessiva € 42.437,87 con una minore spesa di € 7.562,13 sui fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082
4. di dare atto che la spesa complessiva del presente intervento al netto della minore spesa di cui al punto precedente trova copertura ai fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002

capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082;

5. di imputare la minore spesa di € 7.562,13 sui fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082;

*Allegati:*

1. *Certificato di Regolare Esecuzione;*
2. *QE finale dell'intervento*

<b>CCR</b>	<b>Creditore / Debitore</b>	<b>Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art</b>	<b>Anno di Bilancio</b>	<b>Importo €</b>
cr32	creditori diversi	U.2.02.01.09.002/32I2 07.0104	2020	- 7.562,13

### **Il Funzionario Responsabile del Servizio**

**Firmato digitalmente il 10/09/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -**



# COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI  
(PARTE) [43/2016-16]

## Relazione sul Conto Finale Certificato di Regolare Esecuzione

**IMPRESA:** EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza

**CONTRATTO:** Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 28/03/2017.

Pavia, li 21/06/2019

**Progetto esecutivo:** il progetto esecutivo è stato redatto dall'U.T.C. Settore LL.PP ed è stato approvato con Deliberazione della di Giunta Comunale n. 258 del 15/12/2016 - per l'importo complessivo di € 50.000,00 e l'importo dei lavori a base di gara di € 38.750,00 di cui € 31.090,00 per lavori e € 7.660,00 per oneri per la sicurezza.

**Finanziamento:** il finanziamento dell'intero progetto è avvenuto con i fondi di cui al cap. 32I207 art. 0104 per € 50.000,00 C.B. 2017 U2.02.01.09.002/3 imp. 2366, tali fondi finanziano l'intero progetto.

**Assuntore dei Lavori:** come risulta dai verbali di aggiudicazione in data 28/03/2017 rimase aggiudicataria l'impresa EDIL PRONTO SRL che offrì il ribasso del -27,890%.

**Contratto:** il contratto principale stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 28/03/2017. L'importo contrattuale è risultato di netti € 22.419,00, di cui € 7.660,00 per oneri di sicurezza D.Lgs. 81/08 (non soggetti a ribasso di gara).

**Descrizione lavori:** I lavori dell'appalto riguardano l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti la realizzazione degli interventi di sistemazione di parte del tetto dell'Istituto "Vittadini".

**Somma impegnata:** in definitiva, la somma complessiva impegnata dal Servizio Finanziario del Comune di Pavia per i lavori di cui alla presente relazione, risulta essere di netti € 30.079,00, oltre I.V.A. 22%, pari a lordi € 36.696,38.

**Nuovi prezzi:** Per il miglioramento dell'opera e per la contabilizzazione di alcuni lavori non previsti nel contratto principale, sono stati concordati alcuni nuovi prezzi ai sensi dell'art. 149 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 in quanto non contenuti nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto.

In data è stato emesso l'atto di sottomissione e verbale di concordamento per n° 1 nuovi prezzi accettati dall'Impresa, i nuovi prezzi risultano soggetti al ribasso contrattuale del -27,890%. Tale verbale è stato approvato con determina Dirigenziale n. gen. 258/07 del 24/11/2017 esecutiva.

**Perizia modificativa:** durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità apportati nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016).

Ciò ha determinato la redazione di una variante suppletiva per una spesa di netti € 5.503,31 (oltre IVA) approvata e finanziata con Determinazione Dirigenziale n° 258/07 del 24/11/2017, con relativo computo comparativo ed elaborati grafici secondo la seguente distribuzione economica:

Voci di spesa	Importi
Importo lavori	€ 26.387,44
Oneri sicurezza	€ 7.660,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE AGGIORNATO</b>	<b>€ 34.047,44</b>

**Somma autorizzata:** In definitiva, la somma autorizzata per i lavori, comprensiva della perizia modificativa e al netto di IVA ammonta ad € 34.047,44.

**Atto di sottomissione:** per l'accettazione della perizia l'Impresa Appaltatrice ha firmato l'atto di sottomissione n. 1 redatto contestualmente alla perizia in data 24/10/2017.

**Consegna lavori:** i lavori di cui trattasi furono consegnati in via definitiva con verbale redatto in data 11/05/2017.

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, giusto il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, n. 60 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo doveva quindi scadere in data 09/07/2017.

**Sospensioni e riprese dei lavori :** i lavori sono stati sospesi

Verbale di sospensione		Verbale di ripresa		Giorni di sospensione
Data	N° verbale	Data	N° verbale	
30/06/2017	1	24/11/2017	1	147

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01/12/2017, come accertato con verbale redatto in pari data, in tempo utile rispetto ai termine contrattuale.

**Danni di forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

**Anticipazioni:** durante i lavori non fu liquidata all'appaltatore alcuna anticipazione in denaro.

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni contingenti impartite all'atto pratico dalla D.L.. Le minime variazioni sono state contenute entro la facoltà discrezionale della D.L.

**Certificati d'acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati:

- n. 1 certificato in data 24/01/2018 per l'importo di € 41.376,91 IVA compresa;

Per un totale di € 41.376,91 IVA 22% compresa.

**Stato finale:** lo stato finale è stato redatto in data 30/01/2018 ed importa complessivamente:

CONTO FINALE DEI LAVORI	
Voci di spesa	Importi
Importo lavori	€ 26.387,44
Oneri sicurezza	€ 7.660,00
IVA 22%	€ 7.490,44
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI (compresi oneri per sicurezza)</b>	<b>€ 41.537,88</b>
CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI	
Certificato di pagamento N° 1 in data 20/12/2016	€ 41.376,91
<b>Sommano i certificati di pagamento emessi</b>	<b>€ 41.376,91</b>

<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 160,97</b>
--------------------------------------	-----------------

**Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserva alcuna.

**Infortuni in corso dei lavori:** durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di nota.

**Assicurazioni operai:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso: INPS, INAIL e CNCE, come risulta dal DURC in data 25/02/2019 la posizione assicurativa dell'Impresa verso gli enti suddetti risulta regolare.

**Cessioni di crediti dell'Impresa:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia ceduto i suoi crediti, comunque non è pervenuta all'Ufficio, da parte dell'Impresa o di terzi, alcuna comunicazione in proposito.

**Avviso ai creditori :** non è stata fatta la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori in quanto per i lavori non sono state interessate aree di terzi.

**Direzione dei Lavori:** i lavori di cui alla presente relazione sono stati diretti dal Ing. Sora Adriano.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In data 21/06/2019 sono intervenuti alla visita sui luoghi oggetto delle opere in appalto i Sigg.:

- **Ing. Sora Adriano**, in qualità di Direttore dei Lavori per conto della Stazione appaltante;
- **Geom. Olga Garlaschelli** – Direttore Operativo per conto della Stazione appaltante;
- **Geom. Alessandro Corda**, dell'Impresa EDIL PRONTO SRL

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali, quindi del progetto dell'opera salvo le minime variazioni contenute entro la facoltà discrezionale accordata alla D.L.

Vennero verificate molte misure fra quelle contabilizzate riscontrandole corrispondenti a quelle riportate sul libretto delle misure e sul registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni degli elaborati progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nelle facoltà discrezionale della D.L., e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto con l'aggiunta di n. 1 nuovi prezzi ricavati a norma di regolamento;



- che l'importo netto dei lavori è contenuto in quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile rispetto al termine ultimo previsto in sede contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione dei propri operai;
- che l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti a terzi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili di proprietà di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L. durante il corso dei lavori stessi;
- che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza opporvi riserve;

### C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'aggiudicataria Impresa EDIL PRONTO SRL in base al contratto principale stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 28/03/2017.

**sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:**

- Ammontare del conto finale	€ 41.537,88
- A dedurre per acconti emessi	€ 41.376,91
	-----
<b>Resta il credito dell'impresa di</b>	<b>€ 160,97</b>

(diconsi Euro centosessanta/97) IVA 22 % compresa

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e fatte salve rettifiche revisionali di legge.

Pavia, 21/06/2019

**IL DIRETTORE DEI LAVORI / RUP**  
**(Ing. Sora Adriano)**

**L'IMPRESA**  
**(EDIL PRONTO SRL.)**

-----

-----

**COMUNE DI PAVIA**

\*\*\* \*\*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI****QUADRO ECONOMICO finale**Tetto e Sottotetto "Istituto Musicale Vittadini"  
Cod. int. 43-2016

COD. LAVORO:

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO  
COMUNALE

Finanziamento con fondi di cui al Capitolo

Ammontare dell'intervento:

**Euro 50.000,00**

IMPORTO LAVORI+ perizia	36 593,31 €	- €	36 593,31 €
ribasso d'asta -27,89%	- 10 205,87 €	- €	10 205,87 €
ONERI SICUREZZA indiretti	6 660,00 €	- €	6 660,00 €
ONERI SICUREZZA diretti	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>34 047,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>34 047,44 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
lavori in economia	1 050,00 €	- 1 050,00 €	- €
eventuale perizia di variante e iva al 22% compresa	5 627,06 €	- 5 627,06 €	- €
IVA 22%	7 490,44 €	- €	7 490,44 €
imprevisti max il 5%	- €	- €	- €
<b>SPESE TECNICHE</b>	<b>885,07 €</b>	<b>- 885,07 €</b>	<b>- €</b>
spese tecniche incarico sicurezza	900,00 €	- €	900,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>15 952,56 €</b>	<b>- 7 562,13 €</b>	<b>8 390,44 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>- 7 562,13 €</b>	<b>42 437,87 €</b>

q.e. n. 1 approvato con Delibera di G.C. n 258 del 15/12/2016

q.e. n. 2 approvato con Determina Dirigenziale n 67/07 del 28/3/2017

q.e. n. 3 approvato con Determina Dirigenziale n 258 del 24/11/2017

Pavia, 21/6/2019

L'ISTRUTTORE TECNICO  
(Geom. Olga Garlaschelli)L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
(Dott. ing. Adriano Sora)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21587515	Data richiesta	24/06/2020	Scadenza validità	22/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILPRONTO SRL
Codice fiscale	06739430152
Sede legale	STRADA VAL NURE 30 PIACENZA PC 29122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## **Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 169 / 07 del 07/09/2020**

**Oggetto: APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]”**

**Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e QE finale con presa d'atto della minore spesa.**

### **SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267 )

<b>CCR</b>	<b>Creditore / Debitore</b>	<b>Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art</b>	<b>Anno di Bilancio</b>	<b>Importo €</b>	<b>Impegno / Accertamento</b>
cr32	creditori diversi	U.2.02.01.09.002/32I 207.0104	2020	- 7.562,13	2082

**Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti**