



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'**  
**Ufficio: U.O.A. - RETI**

## **Determinazione Dirigenziale N° 115 / 07 del 07/08/2020**

**Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs.115/2008 e s.m.i.,... CUP: G11C14000020004 [F281] – interventi di M.S. ai sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati [INV 190/2019].Cig.8153788EB4**

**Approvazione perizia di variante e relativo Q.E. n. 2 – Importo complessivo € 68.500,00 (IVA e somme a disposizione comprese)**

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 26 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 così come modificato dal decreto sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell'arch. Mara Latini quale dirigente del Settore 6 Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.
- il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 Aprile 2020.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni 2020/2021/2022;
- la determinazione dirigenziale nr. 281/07 del 31/12/2019 con cui si è provveduto ad affidare l'appalto dei lavori di m.s. sulle linee di riscaldamento spogliatori tribune nord presso lo stadio "Fortunati" cod. cig 8153788EB4 all'O.E. Impresa CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39, per l'importo di € 46.260,77 al netto dell'iva al 22%, di cui € 39.852,22 per lavori, € 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 3.120,73 per la progettazione;

- il decreto sindacale n. prot. gen. N.56293/20 di incarico all'arch. Mara Latini quale dirigente del Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, Mobilità;

Premesso che:

- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di ripristinare anche la linea sanitaria (acqua calda e fredda) alle utenze stesse degli spogliatoi posti nella tribuna nord dello stadio Fortunati;

Considerato che:

- il Direttore dei lavori Geom. Olga Garlaschelli in data 7/7/2020 ha redatto una perizia di variante con una spesa complessiva per lavori di netti € 52.990,46 e che evidenzia un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.729.69, maggior importo che trova capienza nelle somme del Q.E. n. 1 approvato con determina dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 ;

- la perizia è composta dai seguenti documenti:

1. Relazione del direttore dei lavori
2. Relazione del responsabile del procedimento
3. Atto di sottomissione
4. Quadro economico n. 2

- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera ed è finalizzata al perfezionamento dell'opera e alla sua funzionalità senza modifica dell'impostazione progettuale originaria e che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- i maggiori costi della perizia sono finanziati mediante utilizzo delle somme a disposizione così come rimodulato nel Q.E. n. 2 (che si approva con la presente determinazione come parte integrante);

- l'Impresa affidataria si è resa disponibili ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto, allegato alla presente determinazione;

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;

- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 27 del 06/02/ 2020).

## **DETERMINA**

1. di dare atto, per le motivazioni in premessa, che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;
2. di approvare conseguentemente, la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo netto di € 52.990,46 (al netto di iva al 22%) di cui € 45.562,55 per lavori , € 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 4.140,10 per la progettazione, quantificati secondo gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati alla presente determinazione;
3. di dare atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto apposito atto di sottomissione nel quale si impegna ad eseguire i lavori in variante nel tempo massimo concordato per i lavori del contratto principale a cui vengono aggiunti gg.60, accettando un maggiore importo di € 6.729,69 oltre iva al 22%;
4. di approvare l'allegato Q.E. n° 2 per un importo complessivo di € 68.500,00 (IVA e somme a disposizione comprese) già finanziato con i fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.016 :
  - €30,00 al capitolo 43I207.0004 finanziato con avanzo di Amministrazione CB 2019;
  - €68.470,00 al capitolo 43I207.0107 del CB 2020;

<b>CCR</b>	<b>Creditore / Debitore</b>	<b>Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art</b>	<b>Anno di Bilancio</b>	<b>Importo €</b>
cr43	cpl concordia	U.2.02.01.09.016/43I207.0004	2019	30,00
cr43	cpl concordia	U.2.02.01.09.016/43I207.0107	2020	68.470,00

### **Il Dirigente Responsabile del Settore**

**Firmato digitalmente il 10/08/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -**



## COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Pavia, 7/7/2020

**OGGETTO:** Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l'esecuzione degli interventi di ammodernamento tecnologico tramite FTT per gli impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CUP: G11C14000020004 [F281] – Affidamento all'impresa CPL Concordia Soc. Coop, degli interventi di M.S. ai sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati [INV 190/2019].Cig.8153788EB4

### **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLA PERIZIA DI VARIANTE FINALIZZATA ALLA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO.**

#### **Descrizione della situazione di fatto:**

con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 furono affidati alla ditta CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 p.iva 06655971007 c.f. 06655971007, i lavori di ripristino delle linee di riscaldamento degli spogliatoi posti sotto la tribuna nord dello Stadio Fortunati di Pavia, per un importo netto di € 46.260,77 al netto dell'iva al 22%, di cui € 39.852,22 per lavori, € 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 3.120,73 per la progettazione

*Le opere previste nel progetto esecutivo consistono essenzialmente nei seguenti interventi:*

#### Spogliatoio sotto tribuna Nord

Realizzazione di nuova linea interrata da centrale termica a spogliatoi tribuna nord;

Nuove linee interne a vista con tubazione zincata;

Rimozione di tutti i corpi scaldanti esistenti e fornitura e posa in opera di nuovi termosifoni, compreso unità riscaldanti ad aria nei due spogliatoi principali e nel locale adibito a palestra, compreso estrattori aria.

Modifica centrale termica per adeguamento alla nuova linea.

Collegamenti elettrici di alimentazione delle nuove macchine e modifica ai q.e. esistenti.

*Le opere oggetto di variante consistono essenzialmente nei seguenti lavori:*

#### Spogliatoio sotto tribuna Nord

Realizzazione di nuova linea acqua calda/fredda/ricircolo sanitario a vista, per ogni punto di saracinesca interna agli spogliatoi.

**Accertamento della non imputabilità alla stazione appaltante:**

La perizia di variante non risulta in alcun modo imputabile alla stazione appaltante in quanto le variazioni proposte in aumento rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs 50/2016 in quanto fatti imprevisi ed imprevedibili occorsi durante l'esecuzione dei lavori.

Tutte le opere oggetto di variante sono finalizzate al miglioramento della rete impiantistica esistente ed all'esecuzione a regola d'arte dell'intervento ed alla sicurezza dell'opera e pertanto ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

**Valutazione circa la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori:**

Visto il progetto esecutivo e sentito il progettista si conferma che le variazioni proposte, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c), derivano da fatti imprevisi e imprevedibili occorsi successivamente alla consegna dei lavori e che si rendono necessari per la buona riuscita dell'opera.

**Ragioni per cui si rende necessario l'intervento:**

La variante introdotta consente di migliorare la gestione della struttura migliorandone la capacità gestionale.

**Tempi di esecuzione dei lavori:**

Per l'esecuzione delle lavorazioni di perizia si ritiene necessario prevedere un tempo aggiuntivo di 60 gg rispetto al tempo utile contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(f.to Arch. Mara Latini)*

**COMUNE DI PAVIA**

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Pavia, 7/7/2020

**OGGETTO:** Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l'esecuzione degli interventi di ammodernamento tecnologico tramite FTT per gli impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CUP: G11C14000020004 [F281] – Affidamento all'impresa CPL Concordia Soc. Coop, degli interventi di M.S. ai sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati [INV 190/2019].Cig.8153788EB4

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Impresa:** CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 p.iva 06655971007 c.f. 06655971007

Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 di affidamento dei lavori presso lo stadio Fortunati di Pavia Tribuna Nord, per un importo netto di € 46.260,77 al netto dell'iva al 22%, di cui € 39.852,22 per lavori, € 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 3.120,73 per la progettazione

Durata contrattuale dei lavori: 60 gg +60gg di perizia

Voci di spesa	Q.E. progetto	Variazioni	nuovo Q.E.
IMPORTO DEI LAVORI	99 630,56 €		113 906,37
SCONTO -60%	- 59 778,34 €		-68 343,82
<b>(A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>39 852,22 €</b>	<b>5 710,32</b>	<b>45 562,55</b>
<b>(B) ONERI SICUREZZA SUI LAVORI</b>	<b>3 287,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,81</b>
PROGETTAZIONE LORDA	4 458,19 €		5 914,43
SCONTO PROGETTAZIONE -30% (art.3.2.1.3 del C.S.A.)	- 1 337,46 €		-1 774,33
<b>(C) IMPORTO NETTO PROGETTAZIONE</b>	<b>3 120,73 €</b>	<b>1 019,37</b>	<b>4 140,10</b>
<b>IMPORTO DA AFFIDARE (A+B+C)</b>	<b>46 260,77 €</b>	<b>6 729,69</b>	<b>52 990,46</b>

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 180/07 del 28/07/2016 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 152/07 del 1/06/2016, dell'appalto del servizio di "Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del d.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l'esecuzione degli interventi di ammodernamento tecnologico tramite FTT (finanziamento tramite terzi) per gli

impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CIG 57138935AA - CUP G11C14000020004", alla società CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 per un importo contrattuale complessivo di € 15.401.369,63 esclusa IVA, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Offerta tecnica prodotta dall'Impresa ANTAS SRL Capogruppo ATI, originariamente aggiudicataria;

Considerato:

- che gli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto del Servizio Energia in essere tra Comune di Pavia e CPL Concordia Soc. Coop., prevedono la possibilità di affidare alla suddetta ditta appaltatrice interventi straordinari non ricompresi nel canone annuale composti da:
  - prestazioni integrative su richiesta ;
  - condizioni economiche: contabilizzazione dei servizi: - prestazioni integrative su richiesta.
- che con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019 di affidamento dei lavori presso lo stadio Fortunati di Pavia Tribuna Nord, per un importo netto di € 46.260,77 al netto dell'iva al 22%, di cui € 39.852,22 per lavori, € 3.287,81 per oneri della sicurezza, € 3.120,73 per la progettazione

che l'impresa ha ricevuto la consegna dei lavori in data 11 maggio 2020 ed il termine fissato per il completamento dei lavori affidati era di 60 gg, pertanto cessanti in data 9 luglio 2020.

che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di ripristinare anche la linea sanitaria (acqua calda e fredda) alle utenze stesse degli spogliatoi posti nella tribuna nord dello stadio Fortunati;

- tali interventi hanno comportato la necessità di redigere la presente variante, che vede l'utilizzo delle somme a disposizione del Q.E., applicando ai lavori aggiuntivi il ribasso di gara del 60%;
- Il maggiore importo derivante dalle lavorazioni aggiuntive è quantificato in € 14.275,81 a cui va dedotto il ribasso di gara del 60%, pari a netti € 5.710,32 esclusi gli oneri della sicurezza e iva la 22%, così come rappresentato del computo metrico comparativo;
- tali maggiori spese portano ad un importo complessivo dei lavori pari a 113.906,37 oltre iva 22% al quale è stato applicato il ribasso di gara del 60%;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2020 il giorno 7 Luglio, con il presente Atto si conviene quanto segue:  
l'impresa CPL CONCORDIA Soc Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 p.iva 06655971007 c.f. 06655971007

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

1. Di accettare l'esecuzione senza eccezione alcuna dei maggiori lavori specificati in perizia agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale (ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale del 60%);

2. Di accettare il nuovo importo contrattuale di € 113.906,37 al netto del ribasso pari a € 45.562,55 oltre € 3.287,81 per oneri della sicurezza e € 4.140,10 per progettazione impiantistica. Per un importo netto di € 52.990,46 oltre iva al 22%
3. Di provvedere ad eseguire i lavori oggetto della perizia con una dilazione di 60 gg del termine contrattuale inizialmente previsto, pertanto da concludersi entro il 8 settembre 2020;
4. Per le eventuali controversie tra il Comune di Pavia e l'Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario si farà riferimento a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'Appalto;
5. Il contenuto del presente contratto è integrato dalle norme dello Statuto del Comune di Pavia, del Regolamento Comunale di Contabilità, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, dal D.Lgs. 267/2000, dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici adottato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nonché dalle prescrizioni a carico dell'appaltatore previste dall'art. 9 del D.P.C.M. n.55 del 10.01.1991 ed in generale da tutte le norme stabilite per l'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dello Stato e degli Enti locali, in quanto compatibili ed applicabili, norme che il sottoscritto rappresentante dell'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna;
6. Il presente Atto di Sottomissione è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

L'appaltatore  
*f.to* CPL CONCORDIA Soc Coop.

Il Direttore dei Lavori  
*f.to geom. Olga Garlaschelli*

Il Responsabile Del Procedimento  
*f.to arch. Mara Latini*





**COMUNE DI PAVIA**

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Pavia, 7/7/2020

**OGGETTO: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l'esecuzione degli interventi di ammodernamento tecnologico tramite FTT per gli impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CUP: G11C14000020004 [F281] – Affidamento all'impresa CPL Concordia Soc. Coop, degli interventi di M.S. ai sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati [INV 190/2019].Cig.8153788EB4**

**PERIZIA DI VARIANTE FINALIZZATA ALLA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI AL PROGETTO.**

In relazione ai lavori in oggetto il sottoscritto Direttore Lavori propone l'adozione di una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs 50/2016 indispensabile per far fronte ad eventi verificatisi in corso d'opera.

Le lavorazioni contemplate nella perizia non variano la natura dell'appalto ma si rendono necessarie per far fronte ad esigenze emerse in corso d'opera al fine di migliorare la rete impiantistica di adduzione acqua sanitaria e che ha portato alle modifiche progettuali che vengono di seguito discritte:

Spogliatoio sotto tribuna Nord

Realizzazione di nuova linea acqua calda/fredda/ricircolo sanitario a vista, per ogni punto di saracinesca interna agli spogliatoi.

Gli interventi di cui alla presente perizia, in relazione alle motivazioni sopra esposte, sono da ritenersi imprevisi e non prevedibili e si sono resi necessari in fase di esecuzione.

Tutte le lavorazioni sopra menzionate risultano finanziate con aumento dell'importo contrattuale contenuto nelle somme a disposizione del q.e. di progetto.

Tali maggiori spese portano ad un importo complessivo dei lavori pari a € 113.906,37 al netto del ribasso del 60%, pari a netti € 45.562,55 oltre € 3.287,81 per oneri della sicurezza e € 4.140,10 per progettazione impiantistica. Per un importo netto di € 52.990,46 oltre iva al 22%.

Per l'esecuzione delle lavorazioni di perizia si ritiene necessario prevedere un tempo aggiuntivo di 60 gg rispetto al tempo utile contrattuale.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
*(f.to Geom. Olga Garlaschelli)*

**COMUNE DI PAVIA**

\*\*\* \*\*

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI  
UOI - RETI

**QUADRO ECONOMICO N. 2**

Riqualificazione impianto distribuzione ed  
emissione energia per il riscaldamento degli  
ambienti e predisposizione tubazioni primari per  
future riqualificazioni delle reti idrico  
sanitarie al servizio degli ambienti ubicati sotto la  
tribuna nord presso l'edificio:  
**VA13 Stadio comunale "FORTUNATI" – Pavia**

COD. INT. INV190/2019

COD. LAVORO:	CUP: G11C14000020004
Progetto redatto da :	UFFICIO TECNICO COMUNALE

Finanziamento con fondi di cui al Conto Finanziario U.2.02.01.09.016	Cap. Art. 431207.0004 anno 2019 €30,00 Cap. Art. 431207.0107 anno 2020 €68.470,00
---	--

Ammontare dell'intervento:	<b>Euro</b>
----------------------------	-------------

Voci di spesa	Q.E. progetto	Variazioni	nuovo Q.E.
<b>(A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>39 852,22 €</b>	<b>5 710,32</b>	<b>45 562,55</b>
<b>(B) ONERI SICUREZZA SUI LAVORI</b>	<b>3 287,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,81</b>
PROGETTAZIONE LORDA	4 458,19 €		5 914,43
SCONTO PROGETTAZIONE -30% (art.3.2.1.3 del C.S.A.)	- 1 337,46 €		-1 774,33
<b>(C) IMPORTO NETTO PROGETTAZIONE</b>	<b>3 120,73 €</b>	<b>1 019,37</b>	<b>4 140,10</b>
<b>IMPORTO DA AFFIDARE (A+B+C)</b>	<b>46 260,77 €</b>	<b>6 729,69</b>	<b>52 990,46</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
I.V.A. Su importo da affidare 22%	10 177,37 €	1 480,53	11 657,90
incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/216 e s.m.i. in ragione del 2% su lordo lavori e sicurezza	2 058,37 €	219,76	2 278,13
imprevisti (massimo 10%) ex art. 42 c.3 del D.P.R. 207/2010	9 963,06 €	-8 419,55	1 543,51
Contributo CIG	30,00 €	0,00	30,00
arrotondamento	10,44 €	-10,44	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22 239,23 €</b>	<b>-6 729,69</b>	<b>15 509,54</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>68 500,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>

Q.E. n. 1 : Approvato con Determina Dirigenziale n. 281/07 del 31/12/2019

Pavia, lì 28/7/2020

DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Geom. Olga Garlaschelli)

Il Dirente del Settore e RUP  
Arch. Mara Latini



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 115 / 07 del 07/08/2020

**Oggetto: Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs.115/2008 e s.m.i.,... CUP: G11C14000020004 [F281] – interventi di M.S. ai sensi degli artt. 2.1.2 - 3.2.1.3 del Capitolato Speciale, presso lo Stadio Fortunati [INV 190/2019].Cig.8153788EB4**

**Approvazione perizia di variante e relativo Q.E. n. 2 – Importo complessivo € 68.500,00 (IVA e somme a disposizione comprese)**

### SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267 )

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
cr43	cpl concordia	U.2.02.01.09.016/43I 2 07.0004	2019	30,00	5240
cr43	cpl concordia	U.2.02.01.09.016/43I 2 07.0107	2020	68.470,00	2113

**Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti**