



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI**

**Determinazione Dirigenziale N° 74 / 07 del 28/03/2019**

**Oggetto: “PALARAVIZZA – INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA ZONA INGRESSO E RIPRISTINO STRUTTURALE SCALE DI SICUREZZA” - (Cod. Int. POP162 – CUP. G14H17000530004 – CIG 71448672C5) – Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comunicazioni conseguenti e approvazione del Q.E. n. 3 di variante.**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 26/06/2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto con la preliminare indagine di mercato indetta con avviso ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b), 63 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato all'Albo online dell'ente al n. 1666, avente termine di scadenza le h. 12,00 del 12/07/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13/07/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per una spesa complessiva di € 260.000,00 = IVA 10% e oneri della sicurezza compresi, di cui € 204.613,73 per opere a base di gara ed adottato l'atto di impegno di cui all'art.82 del Regolamento comunale di contabilità;
- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 1714 del 19/10/2017 è stata affidato l'appalto in oggetto, all'Impresa Edilpronto S.r.l in A.T.I. con R.I.V. S.r.l. - sede in Via Roma N. 64 29021 Piacenza (PC) per l'importo contrattuale di € 153.705,83 oltre agli oneri di sicurezza di 12.812,88.e l'I.V.A 10% e approvato il quadro economico n. 2 per € 260.000,00;
- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi imprevisti e imprevedibili sia all'atto della progettazione sia in fase di consegna dei lavori, non previsti nel contratto principale e che non modificano l'impostazione del progetto approvato dall'Amministrazione.

Considerato che:

- il Direttore dei lavori Geom. Davide Doria U.T.C. ha redatto una perizia di variante che ha aggiornato la spesa complessiva ad € 220.493,05 che ha trovato capienza nelle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 24,88%;
- la perizia è composta dai seguenti documenti:
  1. Relazione del direttore dei lavori

2. Relazione del responsabile del procedimento
  3. Computo metrico estimativo di variante
  4. Quadro comparativo
  5. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
  6. Quadro economico n. 3 di variante
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrevano le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è stata determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera on particolare riferimento ai danni cagionati dagli eventi atmosferici di eccezionale entità e durata nonché per parziali lavorazioni supplementari e che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
  - come risulta dal quadro comparativo l'importo dei lavori della perizia di variante al netto del ribasso d'asta ammonta a complessivi € 220.493,05 (oltre IVA 10%) con un aumento rispetto all'importo contrattuale pari al 32%, per complessivi € 53.974,34;
  - i maggiori costi della perizia sono stati finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 30,82% come risulta dal Q.E. n° 3 (allegato alla presente determinazione come parte integrante);
  - l'Impresa aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto allegato alla presente determinazione nel quale sono stati concordati anche i nuovi prezzi con un'aggiunta di 90 giorni ai termini temporali di ultimazione dei lavori.

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento e dell'autorizzazione del RUP alla modifica contrattuale e variante in corso d'opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della medesima modifica e variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, e ritenuto conseguentemente di:

- approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile unico del procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 3, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice e al Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione;
- disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e

correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

## **DETERMINA**

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa, della relazione e dell'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento alla modifica contrattuale e alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, come da allegato Q.E. n° 3 per un importo complessivo di € 260.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese) finanziato con i seguenti fondi (a seguito del Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, COMMA 4 D. LGS 118/2011 E S.M.I. – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 E BILANCIO 2019-2021”):
  - cap. 43I207.0105 esercizio 2019 per € 173.160,00, impegno 2375;
2. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;
3. di approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile unico del procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 3, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice e al Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione per complessivi € 53.974,34 comprensivo di lavori e oneri di sicurezza diretti e indiretti (esclusa I.V.A. 10%);
4. di approvare l'allegato avviso ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del

comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

<b>CCR</b>	<b>Creditore / Debitore</b>	<b>Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art</b>	<b>Anno di Bilancio</b>	<b>Importo €</b>
14	CREDITORI VARI	U.2.02.01.09.016 43I207.0105	2019	173.160,00

**Il Dirigente Responsabile del Settore**